

# 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 ( /교통공사)	사상~하단 도시철도 조기 완공		관리번호	3-5
			우선순위	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통기획담당 (박병근 ☎4552)	협조부서 (담당자, 전화) 추진상황(률)	부산교통공사 (이재호 ☎640-7413)	
			추진 중(65%)	
사업기간	2010년 ~ 2021년	소요예산 (총사업비)	459,400백만원 (562,800백만원)	

## 【사업추진계획】

사업추진목표

- 하단~사상 도시철도 조기 완공

사업개요

- 위 치 : 도시철도 1호선 하단역 ~ 2호선 사상역
- 사업규모 : 연장 6.9km, 정거장 6개 및 차량기지 건설, 경량전철
- 사업기간 : 2010. ~ 2021.
- 시행기관 : 부산교통공사
- 사 업 비 : 5,628억원(국 3,377, 시 2,251)
  - ※ 기본계획 변경 중 : 차량기지 이전(승학산 법면→국공유지 평지), 스마트시티역 신설(사상공업재생지구내), 502역 이전 ▷ 변경승인시 사업기간 연장(2년)

세부추진계획

- 2019. ~ 2021. : 사업분야(공구)별 공사 시행
- 2022. : 도시철도 운행 개시
  - ※ 기본계획 변경 승인 시 사업기간 연장(2년)

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
		40%	60%	80%	100%
도시철도 조기 완공	기본계획변경 공사 시행	공사 시행	공사 시행	공사 완공 시험운행	도시철도 운행

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	562,800	103,400	459,400	36,700	46,700	31,300	172,350	<b>172,350</b>
국 비	337,700	62,000	275,700	22,000	34,000	20,000	99,850	99,850
시 비	225,100	41,400	183,700	14,700	12,700	11,300	72,500	72,500

## 【추진실적】

- 2013. 01. : 기본계획 확정고시 (국토해양부)
- 2015. 12. : T/K 1, 5공구 계약 및 착공
- 2016. 07. : T/K 3공구 계약 및 착공
- 2017. 05. : 기타공사 2, 4공구 계약 및 착공
- 2018. 03. : 기본계획 변경을 위한 주민 공청회 개최
- 2018. 04. : 기본계획 변경을 위한 부산광역시의회 의견청취
- 2018. 05. : 기본계획 변경 승인신청 (시 → 국토교통부)
- 2020. 06. : 총 공정의 33.51% 진행

## 【문제점 및 대책】

- 경전철 지지창 이전 관련 SK뷰아파트 등 주민 반대 예상
  - ※ 주민설명회 개최 시(18.3월) 주민들은 차량기지 지하화를 요구하였으나, 과도한 예산으로 사업이 취소될 수 있어 현실적으로 지하화 불가능
  - ※ 승학산 낙석사고로 인한 붕괴우려지역 복구공사 지연시 도시철도 공사 지연우려
- 주민건의사항 및 불편사항을 부산교통공사로 전달하고 해결 촉구
- 기본계획 변경 시 사업기간 연장 불가피

## ※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
공사 시행	231,700				

## 【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
			3회	

## 【기대효과】

- 도시철도 건설로 대중교통 이용증대 및 도시교통난 해소



