

구청장 공약사항 추진상황

사업명 (계속/교통공사)	사상~하단 도시철도 조기 완공		관리번호	3-5
			우선순위	임기후
주관부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통기획담당 (박병근 ☎4552)	협조부서 (담당자, 전화) 추진상황(률)	부산교통공사 (이재호 ☎640-7413)	
			추진 중(65%)	
사업기간	2010년 ~ 2023년	소요예산 (총사업비)	624,279백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 하단~사상 도시철도 조기 완공

사업개요

- 위 치 : 도시철도 1호선 하단역 ~ 2호선 사상역
- 사업규모 : 연장 6.9km, 정거장 6개 및 차량기지 건설, 경량전철
- 사업기간 : 2010 ~ 2023.
- 시행기관 : 부산교통공사
- 사업비 : 624,279억원(국 342,957, 시 281,322)

※ 기본계획 변경 승인(2020.12.18.) : 공기연장 2년 연장, 사업비 증액 61,490백만원

세부추진계획(기본계획 변경 승인 시)

- 2019. ~ 2023. : 사업분야(공구)별 공사 시행
- 2024. : 도시철도 운행 개시

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
	40%	60%	70%	80%	90%	100%
도시철도 조기 완공	기본계획변경 공사시행	공사 시행	공사 시행	공사 시행	공사 시행	공사 완공 시험운행

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기					이후
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
계	624,279	103,400	347,456	36,700	46,700	31,300	59,334	173,422	173,423
국 비	342,957	62,000	200,478	22,000	34,000	20,000	44,000	80,478	80,479
시 비	281,322	41,400	146,978	14,700	12,700	11,300	15,334	92,944	92,944

【추진실적】

- 2013. 01. : 기본계획 확정고시 (국토해양부)
- 2015. 12. : T/K 1, 5공구 계약 및 착공
- 2016. 07. : T/K 3공구 계약 및 착공
- 2017. 05. : 기타공사 2, 4공구 계약 및 착공
- 2018. 03. : 기본계획 변경을 위한 주민 공청회 개최
- 2018. 04. : 기본계획 변경을 위한 부산광역시의회 의견청취
- 2018. 05. : 기본계획 변경 승인신청 (시 → 국토교통부)
- 2020. 12. : 총 공정의 37.1% 진행(목표 : 37.34%)

【문제점 및 대책】

- 경전철 기지창 관련 SK뷰아파트 등 주민 반대
 - ※ 주민설명회 개최 시(18.3월) 주민들은 차량기지 지하화를 요구하였으나, 과도한 예산으로 사업이 취소될 수 있어 현실적으로 지하화 불가능
 - ※ 승학산 낙석사고로 인한 붕괴우려지역 복구공사 지연시 도시철도 공사 지연을 우려하여 재활용선별장에 조성하는 내용을 기본계획 변경안에 반영하였으나 이 또한 주민들이 반대하고 있음
- 주민건의사항 및 불편사항을 부산교통공사로 전달하고 해결 촉구

※ 2021년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
공사 시행	59,334				

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
			3회	

【기대효과】

- 도시철도 건설로 대중교통 이용증대 및 도시교통난 해소

