

**관리번호**  
4-2

**을속도대교~장림고개 간 도로 조속 완공**

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2014년~2023년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	252,666백만원	완료시기	임기내
추진부서	건설과 토목2담당 (신청환 ☎4701)	협조부서(기관)	市 도로건설1팀 박상준 (☎888-6157)

**【사업추진계획】**

사업추진목표(최종목표)

- 배후도로 및 내·외부 순환도로 구축으로 공항·항만 물동량의 원활한 수송체계 확립

사업개요

- 위 치 : 사하구 신평동(을속도대교) ~ 구평동(장림고개)
- 사업기간 : 2014년 ~ 2023년
- 사업규모 : L=2,310m, B=21.7~35m(4~6차로)
- 총사업비 : 2,526억원(공사 2,313, 보상 92, 기타 121)

연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	90%	100%	%	%	%	
지하차도 건설 L=2,310m, B=21.7~35m		지하차도 및 상부도로기통				

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	252,666	194,565	58,101	58,101					
국 비	95,055	82,588	12,467	12,467					
시 비	157,611	111,977	45,634	45,634					
구 비									
기 타									

## 【추진실적】

- 2014. 05. ~ 2015. 12. : 기본 및 실시설계 용역
- 2016. 12. : 공사 착공
- 2020. 04. : 중앙터널 굴착 완료(관통)
- 2021. 09. : 본선터널 굴착 완료
- 2022. 04. : 터널 라이닝 완료
- 2022. 09. : 지하차도 구조물 설치 완료 및 터널 부대공 작업 중
- 2023. 02. : 지하차도 개통(2.20.)
- 2023. 10. : 상부도로 정비 완료(10.31.)

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

## 【기대효과】

- 혼잡도로 차량정체 해소 및 지역균형 발전에 기여

## 【관련사진】

