

관리번호
4-5

장림공단~동원로얄듀크아파트 간 도로개설

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2014년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	8,100백만원	완료시기	임기내
추진부서	건설과 토목2담당 (신청환 ☎4701)	협조부서(기관)	市 도로계획과 최종환 (☎888-2718)

【사업추진계획】

사업추진목표(최종목표)

- 장림정책이주지 화재 등 재난 취약지역 소방도로 확보를 통한 주거환경 개선 및 지역 균형발전 촉진

사업개요

- 위 치 : 장림동원로얄듀크아파트 일원
- 사업기간 : 2014년 ~ 2023년
- 사업규모 : 도로개설 L=362m, B=30m (무상귀속 L=192m, B=30m 포함)
- 총사업비 : 8,100백만원 (공사비 3,800, 보상비 4,200, 기타 100)

세부추진계획

- 2024. 02. : 공사 준공

연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	10%	90%	100%	%	%	
도로개설 L=98m, B=30m	설계용역	공사 추진	공사 준공			

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	8,100	5,000	3,100	3,100					
국 비									
시 비	8,100	5,000	3,100	3,100					
구 비									
기 타									

【추진실적】

- 2016. 04. ~ 2017. 09. : 1차 공사시행(L=264m 완료, 무상귀속 L=192m 포함)
- 2020. 06. : 도시계획시설사업 실시계획 고시(L=98m)
 - ※ 미개설 구간 실효(일몰제) ☞ L=1,166m→362m
- 2020. 07. ~ 2021. 04. : 보상계획 열람공고, 감정평가, 손실보상 및 이주
- 2021. 06. ~ 12. : 지장건축물(5개동) 철거공사 완료
 - ※ 철거완료 후 잔여사업비 : 328백만원('21년 명시이월)
- 2022. 08. : 도로구조화 개선 용역 착수
- 2022. 09. : 市 추경예산 31억 교부
- 2022. 10. : 도로구조화 개선 용역 완료
- 2022. 12. : 공사 착공
- 2023. 02. : 착공설명회 개최
- 2023. 10. : 과형강판 설치 완료
- 2023. 12. : 중력식 옹벽 시행
- 2024. 01. : 공사 준공
- 2024. 02. : 도시계획사업 완료 공고

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회	-	1회	-	-

【기대효과】

- 소방도로 확보를 통한 주거환경 개선 및 안전사고 예방

【관련사진】

