

관리번호
4-7

천마마을 내 소방도로 개설

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2018년~2027년	추진상황(%)	이행 후 계속추진(77%)
소요예산	18,648백만원	완료시기	임기후
추진부서	건설과 토목2담당 (신경한 ☎4705)	협조부서(기관)	도시재생과 윤지애 (☎5942) 도시디자인과

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 소방도로 확보로 재난으로 인한 주민피해 예방 및 부족한 기반시설(도로 등) 확충으로 주민 삶의 질 개선

□ 사업개요

- 사업개요 : 도로개설 L=666m, B=8m
- 사 업 비 : 18,648백만원(공사 9,117, 보상 8,800 기타731) [국·시비 보조]
※ 본 사업은 2017년 도시재생 뉴딜시범사업으로 추진(총괄부서 : 도시재생과)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후 (2027년)
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	20%	50%	60%	77%	80%	100%
도로개설 L=666m, B=8m	건물 철거	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 준공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	18,648	15,188	3,460	1,860				1,600	
국 비	8,524	8,524							
시 비	4,262	4,262							
구 비	5,862	2,402	3,460	1,860				1,600	
기 타									

【추진실적】

- 2020. 3. : 공사 착공
- 2021. 10. ~ 2022. 2. : 건물철거(19동) 추진
- 2022. 3. ~ 2022. 5. : 도급업체 부도발생에 따른 타절 정산 실시
- 2022. 7. : 도시계획선 내 보상 완료, 잔여물량 공사 착공
- 2023. 5. : 건물 철거 완료
- 2025. 3. : 천마마을 내 소방도로 개설공사 종점부 연약지반 보강 및 옹벽 구조물 대안 실시설계용역 착수
- 2025. 3.~ 2025. 8. : 천마마을 내 소방도로 개설공사 보완설계용역 실시
- 2025. 11. : 보완설계용역 실시에 따른 공사기간 연장(증 190일)
- 2025. 12 : 본예산(10억원) 및 특별교부세 확보(6억원)

【금후계획】

- 2026. 2. : 지장물 이설 완료 및 연약지반보강공사 착수
- 2027. : 공사 준공

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
8회	-	2회	-	-

【기대효과】

- 주민들의 숙원사업인 소방도로 확보를 통해 주거환경을 개선하고 화재 등 재난으로 인한 주민피해 예방

【관련사진】

