

# 구청장 공약사항 추진상황

<b>사업명</b> ( /교육청사업)	<b>초·중·고 다목적강당 설치</b>		<b>관리번호</b>	1-4
			<b>우선순위</b>	임기내
<b>주관부서</b> (담당자, 전화)	, 다행복교육지원센터 (박재영 ☎ 4937)	<b>협조부서</b> (담당자, 전화)	시교육청 시설과 (신정호 ☎ 860-0774) 서부교육지원청 시설과 (정재훈 ☎ 250-0573)	
		<b>추진상황(률)</b>	추진 중(80%)	
<b>사업기간</b>	2018년 ~ 2021년	<b>소요예산</b>	16,782백만원	

## 【사업추진계획】

### 사업추진목표

- 지역 교육환경개선을 위한 교육청과의 협력강화 및 학교와 지역사회 유대강화로 학생들에게 안전한 교육활동과 지역주민 문화·생활체육 활동 공간 제공

### 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업대상 : 다선초, 사동초, 장림여중, 대광고

대상	다선초등학교	사동초등학교	장림여자중학교	대광고
위치	다송로 57(다대2동)	승학로 129-2(당리동)	두송로 64(장림1동)	동매로 135(당리동)
규모	지상2층, 강당(745㎡)+필로티	지상3층, 강당(648㎡)+필로티 +급식실 및 식당	지상2층, 강당(774㎡)+필로티	지하1층/지상3층, 강당(648㎡)+필로티 +급식실 및 식당
사업기간	2018~2019	2018~2020	2018~2019	2018~2021
사업비	3,524백만원	5,709백만원	3,866백만원	3,683백만원

- 사업비 : 16,782백만원 (국비 9,263, 시비 980, 구 490, 교육청 6,049)  
※ 지자체 대응투자율 : 10%(시비 7%, 구비 3%)/ 국비(교육청) : 90%
- 사업내용 : 다목적강당, 화장실, 탈의·샤워실, 급식실 및 식당, 필로티 등

### 연차별 추진계획

세부추진내용	변경	2018년	2019년	2020년	2021년
		30%	67%	90%	100%
다목적강당 설치	변경전	설계용역 착수 및 완료	설계용역완료 및 공사시행 (2개소 준공)	공사준공 (2개소 준공)	
	변경후	설계용역 착수 및 완료	설계용역완료 및 공사시행 (2개소 준공)	공사준공 (1개소 준공)	공사준공 (1개소 준공)

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	16,782		16,782	11,035	5,747			
국 비	9,263		9,263	5,313	3,950			
시 비	980		980	980				
구 비	490		490	490				
교육청	6,049		6,049	4,252	1,797			

### 【추진실적】

- 2018. 08. : 강당설계용역 완료(다선초, 사동초, 장림여중)
- 2018. 11. 01. : 사동초 강당연계 급식실 및 식당 동시증축 재정투자사업 심사의결
- 2018. 12. 14. : 공사착공(다선초, 장림여중)
- 2019. 08. 10. : 공사준공(다선초, 장림여중)
- 2019. 10. 30. : 사동초 공사착공(강당+급식실증축)
- 2019. 11. 11. : 대광고 설계용역 완료
- 2019. 12. 06. : 대광고 입찰진행(공사발주)
- 2020. 01. 29. : 대광고 공사 착공
- ※ 2020. 03. 01. : 구)대광발명과학고 교명 변경 (대광발명과학고 → 대광고)

### 【금후계획】

- 2020. 08. : 공사준공 예정(사동초)
- 2021. 02. : 공사준공 예정(대광고)

### ※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
대광고, 사동초 다목적강당 설치	-	대광고 공사착공	대광고, 사동초 공사진행	사동초 공사준공	대광고 공사진행

### 【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
			4회	1회

### 【기대효과】

- 대기질 악화에 따른 다양한 실내학습활동 공간 마련
- 지역주민들의 문화체육활동 나눔의 장소 활용 기대

