

구청장 공약사항 추진상황

사업명 (신규/교통공사)	하단~녹산 도시철도 조기 착공		관리번호	3-4
			우선순위	임기후
주관부서 (담당자, 전화)	교통행정과 교통기획담당 (박병근 ☎4552)	협조부서 (담당자, 전화)	市 도시철도과 (김원용 ☎ 888-4074)	
		추진상황(률)	추진 중	
사업기간	2018년 ~ 2025년	사업비	1,064,900백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 하단~녹산 도시철도 조기 착공

사업개요

- 사업구간 : 하단(1호선) ~ 을숙도~명지지구~신호산업단지 ~ 녹산
- 사업규모 : L=13.47km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2029년
- 총사업비(안) : 10,649억원(국 6,389, 시 4,260)

세부추진계획

- 2021. : 기본계획 수립용역 착수
- 2022. : 기본계획 수립용역 완료 및 실시 설계용역 착수
- 2025. : 공사 착공
- 2029. : 공사 준공

연차별 추진계획

세부추진내용	2021년	2022년	2024	2025년
	5%	50%	90%	100%
도시철도 조기 착공	▶ 예비타당성 조사 및 기본계획 수립 착수	▶ 예비타당성조사 통과 ▶ 기본계획 수립	실시설계 완료	공사 착공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	계	민선7기					2023년 이후
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	2,000		2,000			2,000			
국비									
시비	2,000		2,000			2,000			

※ 기본계획 수립 후 재원 확정

【추진실적】

- 2017. 06. : 부산광역시 도시철도망구축계획 반영·고시
- 2017. 11. : 예비타당성조사 신청(시→국토교통부)
- 2018. 04. : 예비타당성 조사 대상사업 선정(기재부, KDI)
- 2018. 05. : 예비타당성 조사 착수
- 2019. 05. : 예비타당성 조사 자체 점검회의(PIMAC)
- 2019. 11. : 하단 ~ 녹산선 예비타당성 조사 중간 점검회의(1차)
- 2019. 12. : 하단 ~ 녹산선 예비타당성 조사 중간 점검회의(2차)
- 2020. 01. : 하단 ~ 녹산선 예비타당성 통과를 위한 보충자료 제출(시→국토교통부)
- 2020. 05. : 하단 ~ 녹산선 예비타당성 미통과
- 2020. 10. : 예비타당성 조사 대상사업 신청
- 2020. 12. : 예비타당성 조사 대상사업 선정
→ 2021.1.부터 예비타당성조사 진행(18개월)
- ※ 2020.12.31. 도시철도 하단-녹산선 건설 타당성 평가 및 기본계획 수립용역 입찰공고

【금후계획】

- 2022. : 예비타당성 조사 통과 및 기본계획수립 완료
- 2024. : 실시설계 완료
- 2025. : 공사 착공
- 2029. : 공사 준공

※ 2021년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
예비타당성조사 통과 기본계획수립용역 착수	-	예비타당성조사 통과 기본계획 수립용역			

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
			26회	

【기대효과】

- 도시철도 건설로 대중교통 이용증대 및 도시교통난 해소

