

[안 료] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/자체사업)	대기환경 통합관제센터 구축		관리번호	1-3
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	환경위생과, 환경지도담당 (강상민 ☎0082)	협조부서 (담당자, 전화) 추진상황(률)	市 환경정책과 (권영관 ☎888-3654) 사업완료(100%)	
사업기간	2018년 ~ 2019년	소요예산	600백만원	

【사업추진계획】

☐ 사업추진목표

- 공단지역 대기·악취오염도 상시 측정·공유 및 주요 대기배출사업장 굴뚝의 실시간 오염도를 감시하는 통합관제센터 구축

☐ 사업개요

- 위 치 : 사하구청 제3별관 6층
- 예산규모 : 600백만원(구비 350백만원, 교부금 250백만원)
- 내 용 : 환경통합관제센터 구축 및 관제센터 전담팀 구성
 - ▷ 미세먼지 모니터링 6대, 악취 모니터링 29대, CCTV 4대, 복합기상측정 3개소
 - ▷ 환경통합관제센터 운영
 - 인 력 : 환경지도계(10명), 시간선택임기제(3명), 기간제근무자(8명)
 - 관제센터 운영, 연계업무 발굴 및 미세먼지 저감 및 대기질 개선 등 시책업무 추진

☐ 세부추진계획

- 2018. 09. ~ 12. : 환경통합관제센터 구축계획 수립
 - ▷ 센터구축장소 협조, 보안성검토 등 행정협의
- 2019. 01. : 환경통합관제센터 구축 발주
- 2019. 10. ~ 12. : 환경통합관제센터 준공 및 운영

☐ 연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	5%	100%			
환경통합관제센터 구축	계획수립	1개소			

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	600		600	250	350			
구 비	350		350		350			
기타(특교금)	250		250	250				

【추진실적】

- 2018. 08. : 환경통합관제센터 구축계획 수립
- 2018. 09. : 정보화사업 예산타당성 검토 완료
- 2018. 12. : 정보화사업 사전협의 완료
- 2018. 12. : 보안성 검토 의뢰
- 2019. 04. : 기상측정기 공사착공(미세먼지 및 악취감시시스템 공사 연계)
- 2019. 07. : 환경통합관제센터 구축물품 계약심사 및 계약의뢰
- 2019. 08. : 환경통합 관제센터 구축물품 입찰 및 리모델링 공사 발주
- 2019. 11. ~ : 환경통합 관제센터 준공 및 시범운영
- 2019. 12. : 환경통합 관제센터 개소

【금후계획】

- 2019. 12. ~ : 환경통합 관제센터 운영

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
환경통합관제센터 운영		센터 운영			

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
1회			3회	1회

【기대효과】

- 실시간 측정 및 감시체계 구축으로 신속한 발생원 추적 및 확인
- 고농도 미세먼지 및 악취 발생에 시간, 공간에 제약 없는 다각적인 대응으로 배출사업장의 의무 또는 자발적 개선 기대



환경통합관제센터 설치 모습

