

## 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (계속/부산시사업)	에덴유원지 관광자원화사업 주민친화적 개발	관리번호	6-3
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	산림녹지과, 공원담당 (김민영 ☎4525)	협조부서 (담당자, 전화) 市 공원운영과 (양기조 ☎888-3814)	
		추진상황(률)	추진 중(30%)
사업기간	2015년 ~ 2020년	소요예산 (총사업비)	18,300백만원 (21,800백만원)

### 【사업추진계획】

#### ☐ 사업추진목표

- 지역균형 발전과 동·서간 문화격차 해소를 위하여 서부산권을 대표하는 관광·문화공간 창출
- 을숙도, 물운대 및 다대포를 연결하는 낙동강하구권 관광문화 기반 구축

#### ☐ 사업개요

- 위 치 : 하단동 786-1번지 일원 (A=72,712㎡)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2020년
- 사업내용 : 에덴원, 낙조관람대, 슬라임문화센터, 다목적소통광장, 강산대마당, 에코어드벤처 등
- 사 업 비 : 218억원 (보상 113, 공사 100, 설계 5) ▷ 재원별 : 국 50, 시 168

#### ☐ 세부추진계획

- 2018년 : 사유지(9필지) 보상
- 2019년 ~ 2020년 : 공사비 확보 및 공사시행

#### ☐ 연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	30%	100%		- %	- %
에덴유원지 관광자원화사업	토지보상	공사비 확보 및 공사시행			

### 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	21,800	3,500	18,300	8,300		10,000		
국 비	5,000		5,000			5,000		
시 비	16,800	3,500	13,300	8,300		5,000		
구 비								

## 【추진실적】

- '14. 10. : 에덴유원지 조성 추진방침 결정
- '15. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '16. 5. : 기본구상(안) 확정, 주민설명회( '16.12.)
- '17. 3. : 실시설계 용역완료, 보상감정평가
- '17. 4. ~ '18. 8.: 사유지 보상 및 소유권 이전완료(9필지)

## 【문제점 및 대책】

- 공사비(100억원) 미확보에 따른 사업추진 지연 우려
  - ▷ 중앙부처 공모 등 다각적으로 공사비 확보 방안 강구

## 【금후계획】

- '19. ~ '20. : 공사비 확보 및 공사시행

### ※ 2019년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
에덴유원지 관광자원화 사업	-	공사비 확보 및 공사시행			

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기타(현장방문)
3회		2회	6회	

## 【기대효과】

- 지역의 역사적·문화적 특성을 반영하여 다양한 계층이 공유할 수 있는 차별화된 공간 마련
- 낙동강 하구 조망이 가능한 도심 관광지로서 지역 명소로 자리매김

