

**관리번호**  
4-10

**다대1동 새마을금고~윤공단 간 도로 확장**

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2019년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	4,800백만원	완료시기	임기내
추진부서	건설과 토목2담당 (김창우 ☎4704)	협조부서(기관)	-

**【사업추진계획】**

사업추진목표(최종목표)

- 다대로 우회도로 확장을 통한 지역균형개발 촉진

사업개요

- 위 치 : 다대1동 새마을금고~다대1치안센터
- 사업규모 : 도로확장(선형개량) L=209m, B=8m→15m
- 사업기간 : 2019년 ~ 2024년
- 사 업 비 : 4,800백만원 (공사 758, 보상 3,942, 기타 100)

연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	5%	30%	100%			
도로확장 L=209m, B=8m→15m	보상 및 건물 철거	도로 개설 L=150m	공사완료			

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	4,800	2,500	2,300	2,300					
국 비									
시 비									
구 비	4,800	2,500	2,300	2,300					
기 타									

## 【추진실적】

- 2021. 07. : 보상계획 수립 및 공고
- 2021. 09. ~ : 보상협의 추진
  - ▷ 1차(2,116백만원) : 토지 6필지, 지장물 4동
  - ▷ 2차(2,200백만원) : 토지 7필지, 지장물 6동
  - ▷ 3차(2,300백만원) : 토지 7필지, 지장물 3동
- 2022. 06. : 1차 건물철거 착공(지장물 4동)
- 2022. 09. : 3차 실시계획 변경 고시
- 2022. 12. : 3차 수용재결
- 2023. 03. : 보상완료(20필지, 13동)
- 2023. 04. : 도로개설공사(L=150m, B=8m→15m) 착공
- 2023. 12. : 건물 8동 철거 완료
- 2024. 04. : 도로개설공사(L=150m, B=8m→15m) 준공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

## 【기대효과】

- 도로확장을 통한 병목구간 해소 및 교통정체 개선

## 【관련사진】

