

관리번호
4-6

감정초교일원 산복도로 조기 개설

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2019년~2023년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	5,800백만원	완료시기	임기내
추진부서	건설과 토목2담당 (신경한 ☎4705)	협조부서(기관)	-

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 천마산 산복도로(서구 아미동~감천동) 전 구간 개통으로 감천 지역주민 교통 불편해소 ☞ 감천동 고지대 주민 숙원사업

□ 사업개요

- 위 치 : 감천동 13-1113번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=325m, B=10m
- 총사업비 : 5,800백만원(공사 3,500, 보상 1,800, 기타 500) [도시활력증진지역 개발사업]
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	90%	100%	%	%	%	
도로개설 L=325m, B=10m	공사 추진	공사 준공				

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,800	5,031	769	769					
국 비	773	773							
시 비	2,127	2,127							
구 비	2,900	2,131	769	769					
기 타									

【추진실적】

- 2019. 04. : 1차 공사 착공(L=220m, B=10m)
- 2020. 12. : 2차 공사 착공(L=105m, B=10m)
- 2021. 09. : 공사 재개, 건설사업관리용역 착수
- 2022. 12. : 화물연대 파업 등으로 인해 타설공정 외 주요 공정 완료
- 2023. 01. : 공사 준공 및 전구간 개통

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

【기대효과】

- 고지대 저소득 주민 밀집 지역 교통 불편해소 및 주거환경 개선
- 주민 숙원사업인 소방도로 확보를 통해 재난으로 인한 주민피해 예방

【관련사진】

