

관리번호 4-8	다대포항 해안도로 건설
--------------------	---------------------

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2019년~2028년	추진상황(%)	정상추진(13%)
소요예산	18,400백만원	완료시기	임기후
추진부서	건설과 토목2담당 (김근호 ☎4702)	협조부서(기관)	市 도로계획과 김재환 (☎888-2721)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 감천항 ~ 다대포항 연결도로와 다대로를 연결하여 다대지역 교통체증 해소 및 다대포항 종합개발과 통일아시아드공원 등 인근 지역의 개발에 따른 연계교통망 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 사하구 다대1치안센터~통일아시아드공원 간
- 사업기간 : 2019년 ~ 2028년
- 사업규모 : 도로개설 L=350m, B=20m
- 총사업비 : 18,400백만원(공사비 9,660, 보상비 8,540, 기타 200)

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	2%	5%	10%	13%	30%	100%
도로개설 L=350m, B=20m	실시설계	보상 1식	보상 1식	행정절차 이행	공사착공	공사준공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	18,400	2,100	16,300	6,640			1,000	8,660	
국 비									
시 비	15,400	2,100	13,300	3,640			1,000	8,660	
구 비	3,000		3,000	3,000					
기 타									

【추진실적】

- 2019. 6. ~ 2020. 7. : 실시설계용역 (지상 구간 L=217m)
- 2020. 4. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- 2020. 6. : 도시계획시설(중로1-81호선)사업 실시계획 고시
- 2022. 6. ~ 2024. 12. : 실시설계용역 (공유수면 구간, 교량 L=150m)
 ※ (해수부) 다대포항 다기능어항 개발사업 백지화(' 23.)에 따른 변경 [평면(매립) → 교량]
- 2022. 11. : 부산광역시도 지정[부고 제2022-436호(' 22.11.16.)]
- 2023. 3. : 도시관리계획(도로) 변경 결정(경미한 변경)
- 2023. 6. : 도시계획시설(중로1-81호선)사업 실시계획 변경 고시
- 2023. 8. 11. : 해역이용협의(간이) 완료(부산지방해양수산청, 조건부동의)
- 2023. 12. ~ 2025. 5. : 보상(1차) 시행[시점부 L=85m(토지 24필지, 건물 14동)]
- 2024. 12. 31. : 소규모 재해영향평가 심의 완료(區 안전총괄과, 조건부협의)
- 2025. 9. 18. : 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 완료

【금후계획】

- 2026. 1. : 건설기술심의(설계심의, 공사기간산정적정성심의)
- 2026. 6. : 공사 착공
- 2028. 12. : 공사 준공

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	1회	-

【기대효과】

- 감천항~다대포항 연결 해안도로 마지막 잔여 구간 개설로 다대로 교통체증 해소

【관련사진】

