

관리번호
6-2

분류식 하수관로 시설 확충

사업구분	계속사업	사업주체	시
사업기간	2017년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	126,213백만원	완료시기	임기내
추진부서	도시정비과 하수관리담당 (김민식 ☎4684)	협조부서(기관)	市 건설본부 토목3팀 (김종국 ☎888-6242) (한혜윤 ☎888-6247)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 사하구 일원 분류식 하수관로를 설치하여 수질개선 및 악취 제거를 통해 쾌적한 생활환경 조성

□ 사업개요

- 보덕포 일원 하수관로 확충사업
 - 사업규모 : 차집관로 신설(확충) L=7.3km
 - 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 1. (완료)
 - 사업비 : 29,688백만원
- 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)
 - 사업규모 : 차집관로 신설(확충) L=74.548km
 - 사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 11. (완료)
 - 사업비 : 77,349백만원
- 신평동 일원 하수관로 확충 사업
 - 사업규모 : 차집관로 신설(확충) L=6.224km
 - 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 6. (완료)
 - 사업비 : 19,176백만원

□ 세부추진계획

(단기대책) ▶ 우·오수 분류식 하수관로 설치

- 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)
 - 오수관로 L=74.548km, 배수설비 6,580가구
- 신평동 일원 하수관로 확충 사업
 - 오수관로 L=6.116km, 배수설비 1,241가구

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
		85%	100%	%	%	%
보덕포 일원 하수관로 확충사업	공사 시행	공사 완공				
세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
		50%	80%	100 %	%	%
하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)	공사 착공	공사 시행	공사 완공			
세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
		26%	90%	100 %	%	%
신평동 일원 하수관로 확충사업	공사 시행	공사 시행	공사 완공			

【재원조달계획】

○ 재원총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	126,213	24,745	101,468	32,143	30,576	38,749			
국 비	13,100	5,319	7,781	2,029	4,343	1,409			
시 비	35,764	18,576	17,188	12,364	1,533	3,291			
구 비									
기 타	77,349	850	76,499	17,750	24,700	34,049			

○ 보덕포 일원 하수관로 확충사업

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	29,688	19,395	10,293	10,293					
국 비	7,348	5,319	2,029	2,029					
시 비	22,340	14,076	8,264	8,264					
구 비									
기 타									

○ 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	77,349	850	76,499	17,750	24,700	34,049			
국 비									
시 비									
구 비									
기 타	77,349	850	76,499	17,750	24,700	34,049			

○ 신평동 일원 하수관로 확충 사업

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	19,176	4,500	14,676	4,100	5,876	4,700			
국 비	5,752		5,752		4,343	1,409			
시 비	13,424	4500	8,924	4,100	1,533	3,291			
구 비									
기 타									

【추진실적】

- 2019. 01. : 보덕포 상류 및 장림시장 일원 오수관로 설치사업 착공 (L=7.2km)
- 2020. 12. : 하단동 일원 오수관로 설치완료 (L=17.7km)
- 2021. 06. : 신평동 일원 오수관로 설치사업 착공
- 2021. 11. : 하단분구BTL(괴정천 상류) 오수관로 설치사업 착공
- 2023. 01. : 보덕포 상류 및 장림시장 일원 오수관로 설치사업 준공
- 2024. 06. : 신평동 일원 하수관로 확충 사업 준공
- 2024. 09. : 신평동 일원 오수관로 설치사업 시설물 이관절차 진행 中
(市 건설본부 → 부산환경공단)
- 2024. 11. : 하단분구 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 공사 준공
- 2024. 12. ~ 2044. 12. : 하단분구 하수관로정비 BTL 시행자 관리·운영

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-

【기대효과】

- 분류식 하수관로 등 정비를 통한 악취 제거 및 쾌적한 생활환경 조성

• 신평동 일원 하수관로 확충 사업

