

## 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 ( /자체사업)	육아종합지원센터 건립		관리번호	2-4
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과, 보육담당 (이은정 ☎5642)	협조부서 (담당자, 전화)	市 출산보육과 (김향근 ☎888-1572)	
		추진상황(률)	추진 중(10%)	
사업기간	2018년 ~ 2023년	소요예산	15,213백만원	

### 【사업추진계획】

#### □ 사업추진목표

- 지역사회 내 One-Stop 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원 및 관리, 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 육아지원서비스 제공
- 임기 내 추진목표 : 공사착공

#### □ 사업개요

- 위 치 : 당리동 317-52번지 외 2필지
- 기 간 : 2018. ~ 2023.

※ 연장사유 : 사업대상지 변경 등으로 사업기간 연장

- 사업규모 : 당리동 복합센터 내 4 ~ 7층, 연면적 1,200㎡  
- 당리동 복합센터 : 건축면적 347㎡, 연면적 2,741㎡(지하1, 지상7층)

구 분	층 별	주 요 시 설	면적(㎡)
지원센터	7층	자료실, 교육실 등	159
	6층	프로그램실, 다목적실, 상담실, 사무실 등	347
	5층	도서관, 장난감대여실 등	347
	4층	실내놀이터, 시간제보육실, 수유실, 직원쉼터 등	347
공동육아 나눔터	3층	공동육아나눔터	66
당리동 행정복지 센터	3층	다목적강당, 문서고 등	281
	2층	프로그램실, 중대본부 등	347
	1층	민원실, 동장실, 상담실, 회의실 등	347
공 용	지하층	기계실, 주차장 등	500

- 총사업비 : 15,213백만원(국비 1,000, 시비 1,900, 구비 10,813, 특별교부금 1,500)

**□ 세부추진계획**

- 2018. 07. : 육아종합지원센터 건립계획 수립
- 2019. 04. : 기존 부지(셋별공원) 사업 중단 ▷ 공원 훼손 반대 집단민원
- 2020. 02. : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립
- 2020. 02. ~ 05. : 사전 행정절차 이행 ▷ 공유재산관리계획, 투자심사 등
- 2020. 03. ~ 09. : 부지 및 건물 매입
- 2020. 09. ~ 11. : 매입건물 철거(설계 및 공사)
- 2020. 10. ~ 2021. 02. : 설계공모
- 2021. 03. ~ 2022. 01. : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 하반기 : 주민설명회 개최
- 2022. 02. ~ 2023. 04. : 공사 시행 및 준공
- 2023. 06. : 개관(예정)

**□ 연차별 추진계획**

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
	10%		40%	50%	80%	100%
건립	부지 발굴		건립계획 수립, 부지매입 및 실시설계용역	실시설계용역 진행	공사 착공	공사 준공

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기					2023년
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이후
계	15,213		15,213		1,223	3,547		8,093	2,350
국 비	1,000		1,000		1,000				
시 비	1,900		1,900			1,400		500	
구 비	10,813		10,813		223	647		7,593	2,350
	1,500		1,500			1,500			

**【추진실적】**

- 2018. 07. : 육아종합지원센터 건립계획 수립
- 2018. 08. ~ 2019. 02. : 사전 행정절차 이행
- 2019. 01. : 도시계획시설결정 용역
- 2019. 04. : 기존 부지(셋별공원) 사업 중단 ▷ 공원 훼손 반대 집단민원

- 2019. 05. ~ 2020. 01. : 대체부지 사업추진 검토 및 확보 노력
- 2020. 02. : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립, 공유재산관리계획 반영
- 2020. 06. : 교부결정(1,500백만원), 공공건축 사업계획 사전검토 신청
- 2020. 07. : 지방재정투자사업 심사, 육아종합지원센터 시비보조금 확정(1,400백만원)
- 2020. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 결과통지

## **【문제점 및 대책】**

- 사유지 매입에 따른 구비 부담 증가
- 공공건축 사업계획 사전검토 결과에 따른 추가 예산 확보 필요
- 설계용역 및 공사기간 최대한 단축 노력

## **【금후계획】**

- 2020. 03. ~ 09. : 부지 및 건물 매입
- 2020. 09. ~ 11. : 매입건물 철거(설계 및 공사)
- 2020. 10. ~ 2021. 02. : 설계공모
- 2021. 03. ~ 2022. 01. : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 하반기 : 주민설명회 및 경관 심의
- 2022. 02. ~ 2023. 04. : 공사 시행 및 준공
- 2023. 06. : 개관(예정)

## **【기대효과】**

- 지역 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 종합적이고 체계적인 보육 및 육아서비스 제공
- 주민 수요에 충족하는 복합화된 동 청사 건립으로 다양한 행정서비스 제공
- 저출산 현상의 지속으로 출산 장려를 위한 영유아 돌봄서비스 제공

