

구청장 공약사항 추진상황

| | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|-----|
| 사업명 (/부산시사업) | 제2대티터널 조기 건설 | | 관리번호 | 3-1 |
| | | | 우선순위 | 임기후 |
| 주관부서 (담당자, 전화) | 건설과, 토목1담당 (강병철 ☎4692) | 협조부서 (담당자, 전화) | 市 도로계획과 (정연이 ☎888-2715) | |
| | | 추진상황(률) | 추진 중(1%) | |
| 사업기간 | 2018년 ~ 2026년 | 소요예산 | 5,000백만원 (190,400백만원) | |

【사업추진계획】

사업추진목표

- 국도 2호선 낙동대로(괴정역~서대신역) 상습 지·정체 해소를 위해 기존 대티터널 우회도로 건설 필요 ▶ **임기 내 추진목표 : 공사착공**

사업개요

- 사업구간 : 사하구 괴정동(사하로) ~ 서구 충무동(구덕로)
- 사업규모 : L=2.6km, B=4차로
- 사업비 : 1,904억원(공사 1,107, 보상 797)

세부추진계획 ▷ 부산시 도로계획과 추진

- 2016. 10. ~ 2017. 12. : 최적노선 등 검토(도로건설·관리계획용역)
- 2017. 12. ~ 2018. 06. : 최적노선 결정, 공약추진방안 협의(국토부)
- 2019. 11. : 대도시권 혼잡도로 지정 건의(부산시→국토부)
- 2020. 12. : 혼잡도로 지정(국토부)
- 2021. ~ : 예비타당성 조사추진(PIMAC)
- 2022. ~ 2026. : 설계 및 공사 시행(부산시)

연차별 추진계획

| 세부추진내용 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|------------|----------|
| | | 1% | 1% | 3% | 5% | 25% |
| 2대티터널 건설 | 혼잡도로 최적 노선 결정 | 혼잡도로 지정 국토부 협의 | 혼잡도로 지정 | | 설계 공사착공 | 공사시행 |

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 계 | 민선7기 | | | | | 2023년 이후 |
|----|---------|-----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| | | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 계 | 190,400 | - | 190,400 | | | | | 5,000 | 185,400 |
| 국비 | 58,300 | - | 58,300 | | | | | 5,000 | 53,300 |
| 시비 | 132,100 | - | 132,100 | | | | | - | 132,100 |

【추진실적】

- 2016. 10. ~ 2017. 12. : 최적노선 반영(부산시 도로건설·관리계획)
- 2017. 12. ~ 2018. 06. : 최적노선 결정, 공약추진방안 협의(국토부)
- 2019. 3. : 국토부 대도시권 광역교통위원회(대광위) 출범
- 2019. 6. : “제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 용역”발주(대광위→조달청)
- 2019. 9. : “제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 용역”착수(대광위)
- 2019. 11. ~ 2019. 12. : 제2대티터널 혼잡도로 개선계획 반영 건의(부산시→대광위)

【문제점 및 대책】

- 서구 의회가 제2대티터널 건립 시 서구 충무동사거리 일원 교통체증 가중 등 지역 침체 가능성이 있다는 이유로 건설 공사를 반대하고 있음
⇒ 서구 의회 등 반대민원 적극설득을 통해 조기 착공 노력

【금후계획】

- 2020. 12. : “제4차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획”선정
- 2021. 01. ~ 2021. 12. : 예비타당성 조사추진(PIMAC)
- 2022. 01. ~ 2023. : 기본 및 실시설계용역
- 2023. ~ 2026. : 공사 착공 및 준공

※ 2020년 연간추진계획

| 사업내용 | 사업비 (백만원) | 분기별 계획 | | | |
|------|--------------|--------|-----|-----|---------|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 지정 | - | | | | 개선계획 선정 |

【구민소통 실적】

| , 보고회 등 | 만족도, 설문조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | 기 타 |
|---------|-----------|----------|----------|-----|
| | | | 1회 | |

【기대효과】

- 국도2호선 낙동대로 괴정역 ~ 서대신역까지 상습정체 구간 우회도로 확보
- 사하구, 서구 지역 간 균형발전 및 재개발 사업 등 지역발전 활성화 기대



