

구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/자체사업)	다대항 연결 해안도로 건설 (다대1동 ~ 다대2동 연결)		관리번호	3-3
			우선순위	임기후
주관부서 (담당자, 전화)	건설과, 토목2담당 (이은미 ☎4702)	협조부서 (담당자, 전화)	市 도로계획과 (고정길 ☎888-2717)	
		추진상황(률)	추진 중(3%)	
사업기간	2019년 ~ 2023년	소요예산	5,500백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 감천항 ~ 다대포항 연결도로와 다대로를 연결하여 다대지역 교통체증 해소 및 다대포항 종합개발과 통일아시아드공원 등 인근지역의 개발에 따른 연계교통망 확충
- 임기 내 추진목표 : 도로개설 L=200m

사업개요

- 위 치 : 사하구 다대1치안센터~통일아시아드공원 간
- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 사업규모 : L=350m, B=20m
- 총사업비 : 5,500백만원(시비, 공사비 2,000, 보상비 3,400, 기타 100)

세부추진계획

- 2020. 8. ~ : 예산(국·시비) 확보 협의
- 2021. ~ 2023. : 보상 및 공사 추진(예산 확보 시)

연차별 추진계획

세부추진내용	2019년	2020년	2021년	2022년	2023
	2%	5%	60%	85%	100%
도로개설 L=350m, B=20m	실시설계	실시설계, 도시계획시설 변경결정	보상 1식	도로개설 L=200m	도로개설 L=350m

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	5,500		5,500		100		3,400	2,000
국 비								
시 비	5,500		5,500		100		3,400	2,000

【추진실적】

- 2015. 09. : 중기지방재정계획 반영
- 2016. 09. : 투·융자 심사(자체, 조건부)
- 2019. 06. : 실시설계용역 착수
- 2020. 04. : 도시관리계획 변경결정 및 지형도면 고시
- 2020. 06. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획고시
- 2020. 7. : 실시설계용역 완료

【문제점 및 대책】

- 건의구간은 구도로 지정되어 있어 국·시비 예산 확보에 어려움이 있음
 - ⇒ (시비)市(도로계획과) 협의 결과 광역시도로 지정되어 있지 않아 시비 지원 어려움
 - 현재 市 도로건설 관리계획 재정비 용역 중으로 금회 광역시도로 지정토록 건의
 - ⇒ (국비) 다기능어항 개발사업에 국비사업으로 연계토록 반영 건의 필요
 - 다대포항 다기능어항 개발사업(부산항건설사무소)진입도로에 포함 기반시설로 지정
 - 2016년 기본설계용역 및 전략 환경영향평가 완료
 - 2021~2022년 매립기본계획 반영 및 고시, 예비타당성조사, 실시설계 예정임

【금후계획】

- 2020. 8. ~ : 예산(국·시비) 확보 협의
- 2021. ~ 2023. : 보상 및 공사 추진(예산 확보 시)

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
1식, 도시계획시설 변경 결정용역1식	-	도시계획선 변경 및 실시계획고시		예산 확보(국·시비) 협의	

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1회			2회	1회

【기대효과】

- 감천항~다대포항 연결 해안도로 마지막 구간 개설 및 다대로 우회도로 확보



