

구청장 공약사항 추진상황

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----|
| 사업명 (/부산시사업) | 서부산의료원 건립을 통한 공공의료 서비스 강화 | | 관리번호 | 4-6 |
| | | | 우선순위 | 임기후 |
| 주관부서 (담당자, 전화) | 보건행정과, 의약담당 (배하람 ☎5731) | 협조부서 (담당자, 전화) | 市 건강정책과 (이기한 ☎888-3255) | |
| | | 추진상황(률) | 추진 중(40%) | |
| 사업기간 | 2018년 ~ 2024년 | 소요예산 | 218,700백만원 | |

【사업추진계획】

사업추진목표

- 대규모 의료시설이 부족한 서부산권의 중심지인 사하구에 핵심 거점 시설인 서부산의료원을 건립하여 양질의 공공의료서비스 제공
- ※ 서부산의료원 건립 추진 주관부서 : 기획실, 재무과

임기 내 추진목표 : 공사착공

사업개요

- 건립위치 : 사하구 신평동 646-1(신평 지하철역 공영주차장), 15,750m²
- 규모/시설 : 연면적 43,163m²(지하1층, 지상5층), 300병상
 - 주요시설 : , 감염병예방센터, 심뇌혈관질환센터, 분만, 어린이병원 등
- 총사업비 : 2,187억원(건축·장비비 1,730, 부지매입비 457)
- 추진방법 : 정부 임대형민간투자사업(BTL)

세부추진계획

- 2020년 : 예비타당성 통과, 사업계획서신청, 국회 시의회 의결
- 2021년 : 시설사업기본계획(RFP), 우선협상대상자 선정, 협상 및 실시협약체결
- 2022년 : 설계 및 공사 착공 ▷ '24년 준공(예정)

연차별 추진계획

| 세부추진내용 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 이후 |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------|
| | 20% | 40% | 60% | 80% | (임기내)100% | 100% |
| 서부산의료원 건립 | 예비타당성 대상사업 선정 | 예비타당성 조사 | 예비타당성 조사 통과 | 부지매입, 사전절차 이행 | BTL사업자 선정, 설계 및 착공 | 공사시행 |

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비 | 기투자 | 계 | 민선7기 | | | | | 2023년 이후 |
|-----|---------|-----|---------|-------|-------|-------|--------|-------|----------|
| | | | | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 계 | 218,700 | | 218,700 | | | | 45,700 | | 173,000 |
| 국 비 | 86,500 | | 86,500 | | | | | | 86,500 |
| 시 비 | 132,200 | | 132,200 | | | | 45,700 | | 86,500 |
| 구 비 | | | | | | | | | |
| 민 간 | | | | | | | | | |

【추진실적】

- 2016.11 : 서부산의료원 건립입지 선정(신평동)
- 2016.11 : 사업신청계획서 제출(보건복지부, 기획재정부)
- 2017.02 : 타당성 분석 및 민자사업(BTL)적격성 조상 용역계약심사
- 2017.12 : 연구용역 최종보고회, 용역완료(결과보고서 납품)
- 2018.02 : 국회방문 사업설명, 적극적인 지원(조경태 의원)
- 2018.03 : 예비타당성조사 대상사업 신청(보건복지부)
- 2018.12 : 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부)
- 2019.03 : 예비타당성조사 실사단 현장실사(3.12 KDI)
- 2019.11 : 대한민국 시 도지사 협의회 건의(예비타당성조사 지침 변경 등)
- 2020.02. : KDI 주관 예타 1차점검회의(경제성 낮게 제시)
- 2020.03. : 1차점검회의 보고서 재검토, 보완요청서 제출(KDI)
- 2020.06. : 기획재정부, 보건복지부 건의(예타면제, 보완요청 반영)

【향후계획】

- 2020. 하반기 : 예타통과, 사업계획신청, 한도액 신청, 국회·시의회 의결
- 2021. : 시설사업 기본 계획수립, 협상·실시협약(사업대상자 지정)
- 2022. : 실시설계 및 승인, 착공 ▷ '24년 준공 예정
- 서부산의료원 건립 대상사업 선정 및 통과(기재부)시 응급환자 발생시 적절한 응급 의료서비스 혜택을 받을수 있는 응급의료센터 운영 및 감염병환자 격리 치료실 확보를 위한 감염병예방센터 운영을 위한 사업계획에 포함될 수 있도록 시청 건강정책과 지속적 협의

※ 2020년 연간추진계획

| 사업내용 | 사업비 (백만원) | 분기별 계획 | | | |
|-----------|--------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
| | | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 서부산의료원 건립 | - | 예비타당성 통과, 사업계획서신청, 국회 . 시의회 의결 | | | |

【구민소통 실적】

| , 보고회 등 | 만족도, 설문조사 | 민간전문가 자문 | 언론·방송 보도 | 기 타 |
|---------|-----------|----------|----------|-----|
| 1회 | | | 16회 | 2회 |

【기대효과】

- 지역간 의료서비스 불균형 해소, 공공보건의료체계 강화
- 응급·재난 및 감염병 대응 등 재난의료 거점공공병원 확보
- 코로나-19 등 해외유입 감염병 발생 환자 공공의료 서비스 확대

【관련사진】



