

구청장 공약사항 추진상황

사업명 (/부산시사업)	낙동강하굿둑 수문개방으로 수생태계 복원		관리번호	5-7
			완료시기	임기후
주관부서 (담당자, 전화)	도시정비과, 하수관리담당 (옥동근 ☎4686)	협조부서 (담당자, 전화)	환경위생과 (김소희 ☎4424)	
		추진상황(률)	추진 중(30%)	
사업기간	2018년 ~ 2025년	소요예산	2,300백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 낙동강 하구 일대 시민들의 친수수요와 생태적 가치를 고려한 새로운 생태, 문화 공간으로 활용하여 종합적인 발전

임기 내 추진목표: 수문개방

사업개요

- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 용역
 - ▷ 용역구간 : 낙동강 하굿둑 일원
 - ▷ 용역기간 : 2018. 01. ~ 2020.10.(34개월)
 - ▷ 사업비 : 2,300백만원 (5개기관 공동부담)
 - ▷ 시행기관 : 부산시·환경부·국토부·해수부·수자원공사 등 5개 기관 공동

세부추진계획

- 2018. 01. ~ 2018. 09. : 하굿둑 운영개선 및 생태복원방안 용역 추진(3차용역 1단계)
- 2018. 10. ~ 2020. 10. : 수문시범개방 및 하구 생태복원방안 마련(3차용역 2단계)
- 2020. 12. : 낙동강 하굿둑 개방 및 생태복원방안 확정
- 2021. ~ : 낙동강 하굿둑 개방 및 하구 생태계복원 단계적 시행

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 이후
	10%	20%	40%	60% (임기내 100%)	80%	100%
낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안	3차용역 1단계 완료 2단계 착수	3차용역 2단계 추진	2단계 완료	하굿둑 개방 및 생태계 복원 단계적 시행		

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기					2023년 이후
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	2,300		2,300	2,300					
국 비	2,100		2,100	2,100					
시 비	200		200	200					

【추진실적】

- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 용역
 - ▷ 2013. 06. ~ 2015. 08. : 낙동강하구 기수역 및 복원 타당성 조사(환경부 1·2차용역)
 - ▷ 2015. 09. : 낙동강 하굿둑 개방 선언(부산광역시장)
 - ▷ 2016. 08. : 하구 주요지점 염분모니터링시스템 구축(10개 지점 17대)
 - ▷ 2017. 07. ~ 10. : 환경부 주관 실무협의회 및 공동시행 협약 체결(11월)
 - ▷ 2017.12. ~ 2018. 2. : 3차용역(1단계) 발주 및 계약, 착수(2018.2.6. 착수보고회)
 - ▷ 2019. 06. : 하굿둑 1차 시범개방 실증실험
 - ▷ 2019. 09. : 하굿둑 2차 시범개방 실증실험
 - ▷ 2020. 06. : 하굿둑 3차 시범개방 실증실험

【문제점 및 대책】

- 하굿둑 3차 시범개방 실증실험 실시 후, 단계적 생태계복원방안 검토 필요

【금후계획】

- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안 용역
 - ▷ 2018.10. ~ 2020.10. : 3차용역(2단계) 추진(하굿둑 시범개방 운영 등)
 - ▷ 2020.12. : 낙동강 하굿둑 개방 및 생태복원방안 확정
 - ▷ 2021. ~ : 낙동강 하굿둑 개방 및 하구 생태계복원 단계적 시행(2025년 완전개방 목표)

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
용역 추진	-	생태복원방안 마련 3차용역 2단계 추진			

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
			16회	

【기대효과】

- 생태, 문화가치를 보존하면서 시민수요를 충족시키는 친수공간 조성

【관련사진】



