

# 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 ( /자체사업)	<b>장림항 활성화 사업</b>		관리번호	5-9
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	경제진흥과, 해양관리담당 (백윤주 ☎4502)	협조부서 (담당자, 전화)	도시재생과 (조영재 ☎5941)	
		추진상황(률)	추진 중	
사업기간	2012년 ~ 2022년	소요예산 (총사업비)	7,415백만원 (16,835백만원)	

## 【사업추진계획】

### 사업추진목표

- 어촌이 보유한 매력적인 관광 콘텐츠를 육성하여 어촌지역의 활력 제고 및 지역경제 활성화
- 낙동강 하구의 생태환경과 연계할 수 있는 주요 관광거점으로 조성

### 사업개요

- 위 치 : 사하구 장림동 1092번지 일원(장림항)
- 사업기간 : 2012. ~ 2022.
- 사업내용 : 장림포구 명소화사업 완료 및 어촌정주어항 지정에 따른 장림 모래톱포구 해양관광거점시설 공간 조성

연번	사 업 명	내 용	비 고
1	추진기구 신설 및 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 장림항 행정지원센터 ⇒ 사업완료</li> <li>· 장림항 활성화 자문위원회 ⇒ 사업완료</li> <li>· 축제 추진위원회</li> </ul>	
2	기존시설 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 부네치아(맛솔촌) 운영 ⇒ 사업완료</li> <li>· 해양보호구역홍보관 운영 ⇒ 사업완료</li> </ul>	
3	추가시설 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 해양수산물복합공간 조성 ⇒ 사업완료</li> <li>· 수산물 위·직판장 설치 ⇒ 사업완료</li> <li>· 장림항 보행교[레인보우 브릿지(가칭)]건립</li> <li>· LED전광판 및 유도사인 제작·설치</li> </ul>	
4	관광 콘텐츠 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 축제 개최</li> <li>· B·I 개발 및 스토리텔링 개발 등</li> </ul>	

- 총사업비 : 16,835백만원(국비 8,920 시비 4,690 구비 3,225)

## □ 세부추진계획

### ① 추진기구 신설 및 운영

#### ▷ 장림항 행정지원센터

- 구성시기 : 부네치아 선셋 전망대(해양수산복합공간) 완공 후
- 구성(역할) : 4명[기간제근로자(현장관리·안내), 공공 근로자(현장청소·안내) 각 2명]
- ※ 행정지원센터 구성 외 위탁운영 방안도 종합적 검토 후 최종 결정

#### ▷ 장림항 활성화 자문위원회

- 개최시기 : 자문 필요시
- 구 성 : 13명(문화컨텐츠 및 축제전문가 5명, 창업지원 및 해양(수산)관련 전문가 3명, 어촌계 및 주민대표 각 1명, 부산시 수협 1명, 구의원, 담당 부서장 및 관할 동장)
- 역 할 : 장림항 활성화를 위한 자문역할

#### ▷ 축제 추진위원회

- 구성시기 : 축제개최 추진계획 보고 후
- 구 성 : 10명 내외[어촌계 및 주민대표(7명), 부산시 수협(1명), 장림1동 주민자치위원장, 부산어묵전략식품사업단장]
- 역 할 : 축제 일정에 따른 세부사항 검토 및 추진

### ② 기존시설 운영

#### ▷ 부네치아(맛솔촌) 운영

- 규 모 : 연면적 162.96㎡/판매부스 13동 지상 1층
- 추진계획 : 부네치아(맛솔촌) 입점회와 상시 소통하고 모니터링하여 체계적 운영 및 관리

#### ▷ 해양보호구역홍보관 운영

- 규 모 : 지상2층 > 1층 84㎡(장림어촌계 사무실), 2층 79㎡(해양보호구역 홍보관)
- 해양보호구역(사하구) 개요
  - 명 칭 : 남형제섬·나무섬 주변해역 해양보호구역(해양생태계)
  - 지정번호 : 제7호(남형제섬 주변해역)/제8호(나무섬 주변해역)
- 추진계획 : 관광객이 찾아올 수 있도록 해양보호구역 홍보관 적극 홍보

### ③ 추가시설 조성

#### ▷ 부네치아 선셋 전망대(해양수산복합공간) 조성

- 규모 : 연면적 389.21㎡(지상 2층, 1층 판매장, 2층 홍보·전시·판매복합공간, 옥상 전망대)
- 사업비 : 1,900백만원(국 500, 시 250, 구 1,150)
- 추진실적 : 2019. 11. 공사 준공 및 개관

#### ▷ 수산물 위·직판장 설치

- 규모 : 수산물 위·직판장 등 공사 1식
- 사업비 : 300백만원(구비)
- 추진실적
  - 2019. 11. : 직판장 개소 및 운영

#### ▷ 장림항 공중화장실 등 조성 1식

- 규모 : 공중화장실 등 1식(지상 2층(78.75㎡), 1층 창고·회의실, 2층 공중화장실)
- 사업비 : 250백만원(시비187.5 구비 62.5)
- 추진계획
  - 2020. 4. : 공중화장실 추진계획 수립
  - 2020. 5.~ 9. : 공사 착·준공

#### ▷ 장림항 보행교 건립

- 규모 : 보행교 1식[레인보우 브릿지(가칭) L=89.0m, B=4.0m]
- 사업비 : 5,300백만원(공사비5,000, 설계비300)
- 추진계획
  - 2020. 03. : 기본 및 실시설계 용역 준공
  - 2020. : 어촌뉴딜 300공모 등 공사비 확보 추진
  - 2021. ~ 2022. 12. : 공사 착·준공

#### ▷ LED전광판 등 1식

- 규모 : LED전광판 등 1식
- 사업비 : 30백만원
- 추진계획
  - 2020. 09. : 어촌뉴딜 300사업 공모신청
  - 2021. 04. ~ 2022. 12. : 공사 착·준공

### ④ 관광 콘텐츠 개발

#### ▷ 축제 개최

- 2020. 추경 : 축제 예산 확보(40백만원)
- 2020. 08. : 추진계획 수립 및 축제추진위원회 구성
- 2020. 10. : 축제 개최

▷ B·I 개발 및 스토리텔링 개발 등

- B·I 개발 : 장림항 이미지 구축 및 인지도 제고를 위한 상징성 통합 브랜드 개발
- 스토리텔링 개발 : 장림포구의 지리적, 역사적, 문화적 요소가 반영된 이야기 재구성하여 자산화
- 추진계획 : 자문위원회 자문을 통하여 구체적 계획 수립 예정

○ 사업별 소요예산

(단위 : 백만원)

구분	사업명	내역	예산			비고
			예산액	집행내역	집행잔액	
완료 사업	장림포구 명소화	- 포구 준설 - 어구보관창고 정비 - 어민공동작업장 및 해양보호구역 홍보관 설치	6,500 (국3,250, 시2,600, 구650)	6,500	-	
	장림항 안전시설 보강	- 안전시설(난간) 설치 - 확장 인도 설치 - 보도 정비	700(특교)	700	-	
	장림항 테마거리 조성	- 도시숲 조성 - 맛술촌, 놀이촌, 문화촌 조성 - 어구창고 및 펌프장 외관 개선	2,000 (국1,400, 시600)	2,000	-	
	해양수산복합공간 (부네치아 선셋 전망대) 조성	- 해양수산복합공간(부네치아 선셋 전망대) 1식	1,900 (국500, 시250, 구1,150)	1,900	-	
	수산물 위.직판장 설치	- 수산물 위.직판장 1식	300(구비)	300	-	
추진 사업	장림항 보행교 설치	- 장림항 보행교 1식 · 공사비 50억 미확보	5,000 (국2,500, 시1,250, 구1,250)			공사비 뉴딜 300 신청
		· 디자인 및 실시설계비	300	155	145	
	장림항 공중화장실 조성	- 장림항 공중화장실 등 1식	시비 187 구비 63	110	140	문화관광과 예산
예정 사업	축제 개최	- 축제지원	40(구비)	-	-	'20년 추경 확보
	행정지원센터 운영	- 기간제 근로자(2명) : 45백만원/년	45(구비)	-	-	'20년 예산확보
	사인물 제작	- LED전광판 등	30	-	-	뉴딜 300 신청
	BI개발 및 스토리텔링 개발	- BI개발 및 스토리텔링 개발 1식	20(구비)	-	-	'21년 예산반영

□ 연차별 추진계획

세부추진 내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	30%	50%	70%	90%	100%
장림항 활성화사업	·자문위원회 구성·운영 ·맛술촌 개장 ·해양보호구역 홍보관 운영	·수산물위직판장 설치 ·선셋전망대 설치	·행정지원센터운영 ·보행교디자인 설계용역 완료 ·축제개최 ·어촌뉴딜 300공모 신청 ·공중화장실 조성	·보행교착공 ·LED전광판 제작	·보행교 준공

**【재원조달계획】**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	16,835	9,420	7,415	2,020	200	85	2,545	2,565
국 비	8,920	6,060	2,860	360			1,250	1,250
시 비	4,690	3,260	1,430	180			625	625
구 비	3,225	100	3,125	1,480	200	85	670	690

**【추진실적】**

- 장림포구 명소화 및 테마거리 조성사업(2012년 ~ 2017년)
  - ▷ 장림포구 명소화
    - ①포구 준설 ②어구보관창고 정비 ③어민공동작업장 및 해양보호구역 홍보관 설치
  - ▷ 안전시설 보강 ①안전시설(난간) 설치 ②확장 인도 설치 ③보도 정비
  - ▷ 테마거리 조성
    - ①도시숲 조성 ②맛술촌 조성 ③놀이촌 조성 ④문화촌 조성 ⑤어구 창고 및 펌프장 외관 개선
- 2018. 07. : 장림항 활성화 기본계획 수립
- 2018. 07. : 장림항 활성화 자문위원 구성 및 자문위원회 개최
- 2018. 11. : 부네치아(맛술촌) 개장(어촌계, 어묵업체 등 13개 업체 입점)
- 2019. 11. : 부네치아 선셋 전망대 및 수산물위·직판시설 개장
- 2020. 07. : 2021년 어촌뉴딜 300사업 공모관련 제1회 지역협의체 개최

**【문제점 및 대책】**

- 장림항 활성화 예산확보 문제
  - ▷ 해양수산부 2020년도 어촌뉴딜 300사업 공모사업 신청하였으나 채택되지 않아 미비점 수정·보완 후 2021년 어촌뉴딜 300사업 신청 예정
  - ▷ 해양수산부 해양관광자원 시설지원사업 등 국비확보 방안 다각도로 강구

## 【금후계획】

- 2020. 07. ~ 12. : 보행교 디자인 실시설계 용역 완료, 행정지원센터 운영, 장림항 축제 개최
- 2020. 09. ~ 12. : 2021년 어촌뉴딜 300사업 공모신청, 평가 및 선정결과발표
- 2020. 12. : 보행교 디자인 공모 및 실시설계 용역 완료
- 2021. : 보행교 건립공사 착공, LED전광판 및 유도사인 제작,
- 2022. : 보행교 건립공사 준공

## ※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
장림항 활성화 사업	85		· 행정지원센터 운영	· 보행교 디자인 설계용역 완료	· 축제개최 · 어촌뉴딜 300사업 공모신청

## 【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2회		1회	20회	6회

## 【기대효과】

- 낙동강하구의 생태환경과 연계할 수 있는 주요 관광거점 조성으로 고유 어촌 기능뿐만 아니라 관광지로서의 역할을 수행함으로써 어촌지역의 새로운 활력 제고 및 지역경제 활성화

**【관련사진】**



장림항 위치도



장림항 전경



시설물 배치도



해양보호구역 홍보관



맛솔촌



부네치아 선셋 전망대(해양수산복합공간)



수산물 위·직판장



보행교[레인보우 브릿지(가칭)] 조감도

