

구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (/부산시사업)	신평레포츠공원 부지에 다목적 체육관 건립		관리번호	6-2
			우선순위	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	총무과, 구민협력담당 (김윤경 ☎4121)	협조부서 (담당자, 전화)	市 체육진흥과 (지현경 ☎888-3455)	
		추진상황(률)	추진 중(20%)	
사업기간	2018년 ~ 2022년	소요예산	10,000백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 신평·장림산업단지 내 개방형체육관 건립

사업개요

- 위 치 : 신평동 651-9번지 (신평레포츠공원)
- 규 모 : 지하1층/지상4층 (대지면적 1,322㎡, 연면적 3,034㎡)
- 주요시설 : 수영장, 다목적체육관, 문화교실 등
- 사 업 비 : 10,000백만원(국비 5,000, 시비 5,000)
- 사업기간 : 2018. ~ 2022.

세부추진계획

- 2018. : 사업비 확보 및 기본계획 수립, 사전 행정절차 추진
- 2021. : 실시설계
- 2021. : 공사착공
- 2022. : 공사준공

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	1%	20%	20%	60%	100%
체육관 건립	사전절차 추진	설계공모	설계용역	공사착공	공사준공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	10,000		10,000	1,000	1,622	2,500	4,878	
국 비	5,000		5,000	1,000	1,500	2,500		
시 비	5,000		5,000		122		4,878	

【추진실적】

- 2016. 12. : 신평장림 혁신산업단지 선정(산업통상자원부)
- 2018. 01. : 공모 신청(부산시 체육진흥과)
- 2018. 03. : 산업단지 개방형체육관 공모 선정(문화체육관광부)
- 2018. 04.~ 05. : 체육센터 근로자 이용실태 및 수요조사 파악(부산시 체육진흥과)
- 2018. 05. : 국비(체육진흥기금 10억) 수령, 부산시 공유재산 심의
- 2018. 07. : 부산시 공유재산 관리계획 심의
- 2018. 10. : 투자심사
- 2018. 12. : 설계공모 시행관련 사전절차 이행
- 2019. 06 ~ 10. : 2순위 업체 가처분소송제기 → 市패소
- 2019. 12. : 본안소송 제기
- 2020. 02.~ 04 : 본안소송 심리 및 변론
- 2020. 05. : 최종선고(市1심패소)
- 2020. 06. : 항소

【금후계획】

- 2021. : 실시설계
- 2021. : 공사착공
- 2022. : 공사준공

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
체육관 건립	-	실시설계 용역			

【기대효과】

- 근로자와 지역 주민이 공유할 수 있는 개방형체육관을 건립함으로써 산업단지 이미지 제고 및 상생발전

【관련사진】



