

【추진실적】

- 2014. 10. : 에덴유원지 조성 추진방침 결정
- 2015. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2016. 5. : 기본구상(안) 확정, 주민설명회('16.12.)
- 2017. 3. : 실시설계 용역완료, 보상감정평가
- 2017. 4. ~ '18. 8. : 사유지 보상 및 소유권 이전완료(9필지)
- 2019. 8. : 2020년 본예산 편성 요구(공사비 50억원) ▷ '20. ~ 21. : 100억원
- 2019. 12. : 2020년 본예산 확보(공사비 10억원)
- 2020. 5. : 에덴유원지 관광자원화 조성사업 주차장 공사 착수
▷ 주차장 91면, 진입도로 L=120m, B=6m

【금후계획】

- 2020. 11. : 주차장 공사완료
- 2021. 1. ~ 12. : 공사비 추가 확보(90억원) 및 공사시행

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
조성사업 (진입도로 및 주차장 조성)	1,000	계획수립	공사착수 및 시행	공사시행	공사완료
※ 공사비 추가 확보(90억원) 및 공사시행					

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
1회			2회	

【기대효과】

- 지역의 역사적·문화적 특성을 반영하여 다양한 계층이 공유할 수 있는 차별화된 공간 마련
- 낙동강 하구 조망이 가능한 도심 관광지로서 지역 명소로 자리매김



