

# 구청장 공약사항 추진상황

|                          |                                  |                          |   |            |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|------------|
| <b>사업명</b><br>(신규/교육청사업) | <b>초·중·고 다목적강당 설치</b>            |                          | <b>관리번호</b>   | <b>1-4</b> |
|                          |                                  |                          | <b>우선순위</b>   | 임기내        |
| <b>주관부서</b><br>(담당자, 전화) | 평생교육과, 다행복교육지원센터<br>(최민준 ☎ 4937) | <b>협조부서</b><br>(담당자, 전화) | 시교육청 시설과<br>(신청호 ☎ 860-0774)<br>서부교육지원청 시설과<br>(최자은 ☎ 250-0573) |            |
|                          |                                  | <b>추진상황(률)</b>           | 추진 중(90%)   |            |
| <b>사업기간</b>              | 2018년 ~ 2021년                    | <b>소요예산</b>              | 16,782백만원   |            |

## 【사업추진계획】

### 사업추진목표

- 지역 교육환경개선을 위한 교육청과의 협력강화 및 학교와 지역사회 유대강화로 학생들에게 안전한 교육활동과 지역주민 문화·생활체육 활동 공간 제공

### 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업대상 : 다선초, 사동초, 장림여중, 대광고

| 대상   | 다선초등학교                | 사동초등학교                             | 장림여자중학교               | 대광고                                     |
|------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 위치   | 다송로 57(다대2동)          | 승학로 129-2(당리동)                     | 두송로 64(장림1동)          | 동매로 135(당리동)                            |
| 규모   | 지상2층,<br>강당(745㎡)+필로티 | 지상3층,<br>강당(648㎡)+필로티<br>+급식실 및 식당 | 지상2층,<br>강당(774㎡)+필로티 | 지하1층/지상3층,<br>강당(648㎡)+필로티<br>+급식실 및 식당 |
| 사업기간 | 2018~2019             | 2018~2020                          | 2018~2019             | 2018~2021                               |
| 사업비  | 3,524백만원              | 5,709백만원                           | 3,866백만원              | 3,683백만원                                |

- 사업비 : 16,782백만원 (국비 9,263, 시비 980, 구 490, 교육청 6,049)  
※ 지자체 대응투자율 : 10%(시비 7%, 구비 3%) / 국비(교육청) : 90%
- 사업내용 : 다목적강당, 화장실, 탈의·샤워실, 급식실 및 식당, 필로티 등

### 연차별 추진계획

| 세부추진내용   | 2018년           | 2019년                        | 2020년            | 2021년            | 2022년 |
|----------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|-------|
|          | 30%             | 67%                          | 90%              | 100%             |       |
| 다목적강당 증축 | 설계용역<br>착수 및 완료 | 설계용역완료<br>및 공사시행<br>(2개소 준공) | 공사준공<br>(1개소 준공) | 공사준공<br>(1개소 준공) |       |

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비   | 기투자 | 계      | 민선7기   |       |       |       |       |
|-----|--------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |        |     |        | 2018년  | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
| 계   | 16,782 |     | 16,782 | 11,035 | 5,747 |       |       |       |
| 국 비 | 9,263  |     | 9,263  | 5,313  | 3,950 |       |       |       |
| 시 비 | 980    |     | 980    | 980    |       |       |       |       |
| 구 비 | 490    |     | 490    | 490    |       |       |       |       |
| 교육청 | 6,049  |     | 6,049  | 4,252  | 1,797 |       |       |       |

## 【추진실적】

- 2018. 08. : 강당설계용역 완료(다선초, 사동초, 장림여중)
- 2018. 11. 01. : 사동초 강당연계 급식실 및 식당 동시증축 재정투자사업 심사의결
- 2018. 12. 14. : 공사착공(다선초, 장림여중)
- 2019. 08. 10. : 공사준공(다선초, 장림여중)
- 2019. 10. 30. : 사동초 공사착공(강당+급식실증축)
- 2019. 11. 11. : 대광고 설계용역 완료
- 2019. 12. 06. : 대광고 입찰진행(공사발주)
- 2020. 01. 29. : 대광고 공사 착공
- ※ 2020. 03. 01. : 구)대광발명과학고 교칭 변경 (대광발명과학고 → 대광고)
- 2020. 08. 08. : 공사준공(사동초)

## 【금후계획】

- 2021. 03. : 공사준공 예정(대광고)

### ※ 2021년 연간추진계획

| 사업내용            | 사업비<br>(백만원) | 분기별 계획          |     |     |     |
|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----|-----|
|                 |              | 1/4             | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
| 대광고<br>다목적강당 설치 | -            | 대광고<br>공사준공(예정) |     |     |     |

## 【구민소통 실적】

| 설명회, 보고회 등 | 만족도, 설문조사 | 민간전문가 자문 | 언론.방송 보도 | 기 타 |
|------------|-----------|----------|----------|-----|
|            |           |          | 4회       | 1회  |

## 【기대효과】

- 대기질 악화에 따른 다양한 실내학습활동 공간 마련
- 지역주민들의 문화체육활동 나눔의 장소 활용 기대