

【추진실적】

- 2009. 04. : 국립청소년생태센터 건립 건의(부산시 → 보건복지가족부)
- 2010. 05. ~ 07. : 국립청소년생태센터 건립 기본계획 용역 시행(부산발전연구원)
- 2011. 07. : 기획재정부에 예비타당성 조사 신청(여성가족부)
- 2013. 02. : 예비타당성조사 결과 제출(KDI → 기획재정부) ▷ B/C 0.85로 미통과
- 2014. 08. : 하천구역 변경 및 건축예정부지 변경, 사업비 조정 등 협의(여가부, 부산시, 사하구)
- 2014. 10. ~ 12. : 하천구역 변경 용역 착수(사하구) 및 협의도서 제출(사하구 → 부산시)
- 2015. 05. : 하천구역 변경(해제) 결정(5.12.) 및 도면고시(5.27.)
- 2015. 05. : 사업타당성조사 용역계약(한국산업관계연구원, 6개월간)
- 2015. 11. : 사업타당성조사 용역완료(여성가족부) ▷ B/C 1.1
- 2015. 11. : 센터 건립 설계비 15억원 '16년도 예산 반영 확정(국회)
- 2015. 12. : 「청소년열린문화축제」(여성가족부) 시 홍보 부스 운영 및 동영상 상영
- 2016. 04. : 국립청소년생태센터 건립공사 기본계획 고시
- 2016. 06. : 설계용역 공모의뢰(조달청)
- 2016. 08. : '17년도 사업비 10,753백만원 반영(기재부)
- 2016. 09. ~ 11. : 설계용역업체 공모(3개월)
- 2016. 12. : 설계용역업체 계약체결 ▷ (주)다인그룹엔지니어링
- 2017. 03. : 계획 설계안 설명회 개최
- 2017. 07. : 진입도로 도시계획 변경 및 지형도 고시, 문화재 현상 변경 승인
- 2017. 08. : 진입도로 개설비 17억 중 1억 교부(부산광역시)
- 2018. 02. : 진입도로 개설 및 연약 지반조사 용역 완료(도시정비과)
- 2018. 05. : 센터 중간 설계 경제성 및 적정성 검토완료(조달청)
- 2018. 05. : 하천점용 허가(54,820㎡)
- 2018. 07. : 총사업비 변경(36,968백만원 → 34,786백만원)
 - ▷ 2,182백만원 전시 설계 등 공사비 감액
- 2019. 06. : 하단동 1142-10번지(90,041㎡) 하천부지 제외 건축협의 완료
- 2019. 07. : 실시설계 적정성 검토완료, 국유재산 사용승인(부지 64,710㎡)
- 2019. 08. : 총사업비 증액(34,786백만원 → 37,156백만원)
- 2019. 09. : 센터설계 준공
- 2019. 12. : 착공, 철새도래에 따른 공사 중지
- 2020. 01. : 낙찰차액에 따라 총사업비 감액(37,156백만원 → 32,983백만원)
- 2020. 03 ~ 10. : 조경수 이식, 상수도이설 공사, 1층 바닥공사

【문제점 및 대책】

- 진입도로 개설 공사비 17억중 1억(17년도)교부되어 설계용역 완료하였으며, 진입도로공사는 센터 완공 전 특별조정교부금 등으로 개설 예정-여가부 2021년개설요청

【금후계획】

- 2021. 03 ~ 10 : 본 공사 시행
- 2022. 08 : 준공

※ 2021년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
을숙도 청소년 생태센터 건립	6,474	공사 재개	공사실시		

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문·용역	언론·방송 보도	기 타
2회			1회	2회

【기대효과】

- 세계적인 철새도래지인 낙동강의 수변자원과 다양한 하구 생태계를 활용한 청소년 체험교육 인프라 확보
- 낙동강하구의 역사 및 지질 등 자연환경에 대한 교육 및 체험활동으로 청소년에게 이해를 높임

