

구청장 공약사항 추진상황

사업명 (신규/국가사업)	을숙도 내수면 마리나 조성		관리번호	6-5
			완료시기	임기후
주관부서 (담당자, 전화)	경제진흥과, 해양관리담당 (백윤주 ☎4502)	협조부서 (담당자, 전화) 추진상황(률)	市 해양레저관광과 (권건우 ☎888-5362)	
			추진 중	
사업기간	2020년 ~ 2029년	소요예산	(10,000백만원)	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 강에서 레저활동을 즐기 위해 계류, 보관, 수리, 점검, 청소, 보급, 정보 제공, 식사, 숙박·휴식, 연수·교육, 안전관리, 기타의 서비스를 제공하는 요트 전용항구를 개발하여 관광활성화

임기내 목표 : 기본계획 및 실시설계

사업개요

- 위 치 : 을숙도
- 주요시설 : 클럽하우스, 계류시설, 주차장 조성 등
- 계획기간 : 2020년 ~ 2029년
- 사업비 : 100억원(해수부 기본계획 및 실시설계 수립 후 확정)

세부추진계획

- 현재 해수부 제2차 마리나항만 기본계획 수립 연구용역 진행 중으로 기본계획에 따라 우리 구 자체계획 수립 및 추진

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
			10%	50%	100%
을숙도 내수면 마리나 조성			마리나항만 기본계획수립추진	마리나항만 기본계획수립, 자체계획 수립	실시설계

【추진실적】

- 2017. 09. : 내수면 마리나 타당성 용역 반영 요청(부산시 → 해수부)
- 2017. 12. : 낙동강 하구 내수면 마리나 조성방안 연구용역 완료(BDI)
- 2018. 01. : 내수면 마리나 추천 후보지 제출(부산시 → 해수부)
 - ▷ 부산시 후보지 추천(6개) : 화명·삼락·대저·구포·에코델타시티·둔치도
 - ▷ 해수부 후보지 추천(3개) : 을숙도·평강천·수영강센텀마리나파크
- 2018. 07. : 제2차 마리나항만 기본계획 수립 연구용역 착수(해수부)

- 2018. 09. : 을숙도 내수면 마리나 대상지로 선정
- 2018. 09. : 제2차 마리나항만 기본계획 수립 수요조사서 제출(우리구 → 부산시)
 - ▷ 대상지 : 다대포항(제1차 계획 중), 을숙도(신규)
- 2019. 01. 22. : 제2차 마리나항만 기본계획 수립연구 관련 현장실사
- 2020. 05. : 제2차(2020~2029) 마리나항만 기본계획 고시

【문제점 및 대책】

- 을숙도 내수면 마리나 조성사업은 해수부가 추진하는 사업으로 현재까지 기본계획 수립되지 않았음
 - ▷ 해수부, 부산시 마리나 담당자와 수시로 연락을 취하여 업무연계가 될 수 있도록 추진

【금후계획】

- 기본계획 수립 연구용역(해수부) 완료 시 기본계획에 따라 구 자체계획 수립

※ 2021년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
을숙도 내수면 마리나 조성	-	기본계획 수립 연구용역(해수부) 완료 시 기본계획에 따라 구 자체계획 수립			

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
			3회	1회

【기대효과】

- 내수면 마리나를 을숙도에 조성함으로써 관광활성화에 기여

【관련사진】

