

구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (신규/자체사업)	육아종합지원센터 건립		관리번호	2-4
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과, 보육담당 (성은영 ☎5642)	협조부서 (담당자, 전화)	市 출산보육과 (김향근 ☎888-1572)	
		추진상황(률)	추진 중(40%)	
사업기간	2018년 ~ 2023년	소요예산	15,213백만원	

【사업추진계획】

사업추진목표

- 지역사회 내 One-Stop 육아지원을 위한 거점기관으로서 어린이집 지원 및 관리, 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 육아지원서비스 제공
- **임기 내 추진목표 : 공사착공**

사업개요

- 위 치 : 당리동 317-52번지 외 2필지
- 기 간 : 2018. ~ 2023.
- 사업규모 : 당리동 복합센터 내 2 ~ 5층 및 7층, 연면적 1,485㎡
- 당리동 복합센터 : 건축면적 345㎡, 연면적 2,741㎡(지하1, 지상7층)

구 분	층 별	주 요 시 설	면적(㎡)
육아종합 지원센터	7층	자료실, 교육실 등	171
당리동 행정복지센터	6층	프로그램실, 중대본부	345
육아종합 지원센터	5층	프로그램실, 다목적실, 상담실, 사무실	345
	4층	강당	279
공동육아 나눔터	4층	공동육아나눔터	66
육아종합 지원센터	3층	장난감대여실, 도서관	345
	2층	안내데스크, 실내놀이터, 수유실, 시간제보육실	345
당리동 행정복지센터	1층	민원실, 동장실, 상담실, 문서고, 창고 등	345
공 용	지하1층	기계실, 주차장 등	500

- 총사업비 : 15,213백만원(국비 1,000, 시비 1,900, 구비 10,813, 특별교부금 1,500)

세부추진계획

- 2018. 07. : 육아종합지원센터 건립계획 수립
- 2020. 02. : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립
- 2020. 02. ~ 05. : 사전 행정절차 이행 ▷ 공유재산관리계획, 투자심사 등
- 2020. 03. ~ 09. : 부지 및 건물 매입
- 2020. 09. ~ 11. : 매입건물 철거(설계 및 공사)
- 2020. 11. ~ 2021. 02. : 설계공모
- 2021. 03. ~ 2022. 01. : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 하반기 : 주민설명회 개최
- 2022. 02. ~ 2023. 04. : 공사 시행 및 준공
- 2023. 06. : 개관(예정)

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
	10%		40%	50%	80%	100%
육아종합지원센터 건립	부지 발굴		건립계획 수립, 부지매입	기본 및 실시설계	공사 착공	공사 준공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기					2023년 이후
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	15,213		15,213		1,223	3,200		10,790	
국 비	1,000		1,000		1,000				
시 비	1,900		1,900			1,400		500	
구 비	10,813		10,813		223	300		10,290	
특별교부금	1,500		1,500			1,500			

【추진실적】

- 2018. 07. : 육아종합지원센터 건립계획 수립
- 2020. 02. : 당리동 복합센터 건립 기본계획 수립, 공유재산관리계획 반영
- 2020. 06. : 특별조정교부금 교부결정(1,500백만원)
- 2020. 07. : 지방재정투자사업 심사, 市 공공건축 사업계획 사전검토
시비보조금 확정(1,400백만원)

- 2020. 09. : 市 공공건축 사업계획 심의, 부지 및 건물 매입 완료
- 2020. 10. : 市 기술용역발주계획 심의
- 2020. 11. ~ 2021. 02. : 매입 건물 철거 공사 및 설계공모

【금후계획】

- 2021. 03. ~ 2022. 01. : 기본 및 실시설계
- 2021. 하반기 : 주민설명회 및 경관 심의
- 2022. 02. ~ 2023. 04. : 공사 시행 및 준공
- 2023. 06. : 개관(예정)

※ 2021년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
육아종합지원 센터 건립	-	설계공모	기본 및 실시설계 용역		

【기대효과】

- 지역 내 육아지원을 위한 거점기관으로서 종합적이고 체계적인 보육 및 육아서비스 제공
- 동 청사와의 복합센터 건립으로 다양한 행정서비스 제공
- 출산 장려를 위한 영유아 돌봄서비스 제공