

구청장 공약사항 추진상황

사업명 (신규/부산시사업)	신평·장림공단 혁신지원센터 건립	관리번호	5-6
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	경제진흥과, 기업지원담당 (임혜정 ☎4464)	협조부서 (담당자, 전화)	市 산업입지과 (이동훈 ☎888-4931)
		추진상황(률)	추진 중(60%)
사업기간	2018년 ~ 2022년	소요예산	10,372백만원

【사업추진계획】

사업추진목표

- 기업의 기술·경영 및 창의·혁신기능 지원기관을 전략적으로 집적화시킨 혁신지원센터를 건립하여 노후산단의 혁신 역량 강화

사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 위 치 : 사하구 장림동 1080번지
- 사업규모 : 1,650㎡(연면적 3,000㎡), 지상5층
- 주요 입주시설 : 한국로봇융합연구원 부산본부, 동아대 URP사업단, 한국산업단지공단 사하사무소, 스마트 환경모니터링 시스템, 창업, 스타트업 기업 입주공간 및 기타 부대시설 등
- 총사업비 : 10,372백만원(국비 3,872, 시비 6,500)

세부추진계획

- 2018. 10. ~ 11. : 부지매입 추진
- 2019. 01. ~ 2020. 11. : 기본 및 실시설계용역
- 2021. 02. ~ 2022. 09. : 건립공사

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	10%	15%	60%	90%	100%
신평·장림공단 혁신지원센터 건립	부지매입	기본설계용역 및 설계공모	실시설계용역	공사착공	공사준공

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	10,372		10,372	1,500	2,436	2,733	3,703	
국 비	3,872		3,872	1,000	1,436	1,436		
시 비	6,500		6,500	500	1,000	1,297	3,703	
구 비								

【추진실적】

- 2016. 12. : 혁신산업단지 공모 선정(산업통상자원부)
- 2017. 02. ~ 2018. 06. : 신평·장림 일반산업단지 혁신실행계획 수립 용역
- 2018. 03. : 혁신산업단지 혁신지원센터 건립 공모 선정(산업통상자원부)
- 2018. 10. : 혁신지원센터 건립 추진계획 보고
- 2018. 11. : 건립부지 매입 추진
- 2019. 01. ~ 2020. 11. : 기본설계용역(지반조사, 과업지시서 작성, 계약심사) 및 실시설계용역

【금후계획】

- 2021. 2. : 공사 착공
- 2022. 9. : 준공 예정

※ 2021년 연간추진계획

사업내용	사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
공사 진행	3,703	공사 진행			

【기대효과】

- 기업지원통합플랫폼 구축으로 입주 기업 경쟁력 강화 및 혁신단지 전환 촉진
- 로봇 관련 산업 유치로 신산업 육성 및 좋은 일자리 창출
- 스마트공장 보급 확산 및 제조공정 혁신으로 기업 생산성 향상 및 스마트화

【관련사진】



위 치 도



부지 현황



조감도