

관리번호 2-10	장애인복지관 이전으로 접근성 개선
--------------	--------------------

사업구분	신규사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2029년	추진상황(%)	추진 중(0%)
소요예산	7,894백만원	완료시기	임기후
추진부서	복지사업과 장애인복지담당 (이인호 ☎5624)	협조부서(기관)	-

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 이용 장애인의 접근성을 고려한 최적의 입지에 장애인복지관을 이전 건립하여 더 많은 지역장애인이 편리하게 종합적인 재활과 자립지원 서비스를 이용하도록 하여 장애인의 복지증진에 이바지

※ 임기 내 추진목표 : 부지 선정

□ 사업개요

- 사 업 비 : 7,894백만원(구비 7,894) ▷ 1㎡ 당 3,947천원(부지매입비 별도)
※ 이전 부지 검토 중
- 시설규모 : 2,000㎡ ▷ 지하 1층, 지상 4층
- 주요시설 : 목욕탕(가족탕), 식당, 물리치료실, 직업재활실, 감각통합치료실 등
- 내 용 : 장애인복지관 이용 장애인의 접근성 개선을 위해 장애인복지관 이전(신축)

【사하구장애인종합복지관 현황】

- 위 치 : 사하구 사하로68번길 65(구평동)
- 설치일자 : 2000. 12. 02. ▷ 사)사하구장애인협회 위탁 (대표:손문화)
- 시설규모 : 대지 1,734㎡, 건물 1,691㎡(지상3층)
- 주요시설 : 사무실, 물리치료실, 목욕탕, 주간보호센터 등
- 종 사 자 : 30명(복지관26, 주간보호센터2, 목욕탕운영2)
- 이용인원 : 1일 평균 200명

□ 세부추진계획

- 2024. : 이전대상지 선정 검토
- 2025. ~ : 이전대상지 선정 및 사업비 확보 방안 마련

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	0%	0%	0%	100%	100%	
장애인복지관 신축	이전대상지 선정검토	이전대상지 선정검토	이전대상지 선정검토	이전대상지 선정검토 및 선정확정	사업비 확보 방안마련	사업비 확보 및 공사착공

【자원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	7,894		7,894						7,894
국 비									
시 비									
구 비	7,894		7,894						7,894
기 타									

【문제점 및 대책】

- 부산시 사회복지시설 기능보강사업 시비보조금 지원기준(2020.7.2.)은 사업대상지 사전확보와 기존 장애인복지관(구평동 소재)이 안전진단결과 D·E등급으로 증축 개보수로는 시설의 본래기능 회복 불가로 신축이 불가피한 경우에 시비지원이 가능함
⇒ 우리 구 장애인복지관은 2021년 안전진단결과 B등급으로 사업비 지원 대상시설 아님
- ※ 사업대상지 사전확보에 따른 자원 부담비율(시·바·구·비) ‘21년 5:5, ’22-23년 3:7, ’24년 이후 2:8
- 장애인복지관 건립은 막대한 비용이 필요하므로 현재 상황에서는 시비지원이 어려울 것으로 예상되며 공모사업 신청 등 사업비 확보를 위한 방안을 강구하겠음

【금후계획】

- 2024. : 이전 부지 선정검토

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	-