관리	번호
5	-3

Sunset 감성예술길 조성

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2022년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	5,920백만원	완료시기	임기내
추진부서	총무과 직원복지담당 (이동욱 ☎4327)	협조부서(기관)	건설과(최우준 254692) 산림녹지과 (이재미 254532 유연정 254522)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 다대포해변에서 장림항을 거쳐 낙동강변을 따라 조성된 보행길을 구간별 특색을 살리는 도심갈맷길로 조성하여 쾌적한 보행환경 제공 및 관광명소로 도약
- 갈맷길 신규 코스 조성으로 갈맷길 브랜드 이미지를 제고하여 관광·문화· 체육분야 활성화 도모

□ 사업개요

- 사 업 명 : Sunset 감성예술길 조성 사업
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2024. 11월
- 사업위치 : 낙동강 하구둑 ~ 다대포해수욕장 일원
- 사 업 비 : 5,920백만원(시비3,202.5, 구비1,617.5, 기타1,100)
- 주요사업
- ▷ 강변대로「해안산책 그린웨이(Green-Way)」조성
- ▷ 강변대로 「도심갈맷길 미관개선」 사업
- ▷ 다대포해변공원「고우니 생태길 정비」사업
- ▷ 장림항 보행교 설치 사업

□ 세부추진계획

- 강변대로「해안산책 그린웨이(Green-Way)」조성(산림녹지과)
 - ▷ 조성구간 : 장림포구 ~ 노을정(3km)
 - ▷ 내 용 : 법면녹화(녹색토공법 A=12,000 m²[L=3km, B=4m])
 - ▷ 사업기간 : 2022. 2. ~ 12.
 - ▷ 사 업 비 : 695백만원
- **강변대로「도심갈맷길 미관개선」사업** (산림녹지과)
 - ▷ 조성구간 : 강변대로 신평장림산업단지 일원
 - ▷ 내 용 : 메시휀스 500경간 설치(L=1km, W=2m, H=2m)
 - ▷ 사업기간 : 2022. 2. ~ 9.
 - ▷ 사 업 비 : 75백만원

○ 다대포해변공원「고우니 생태길 정비」사업 (산림녹지과)

▷ 조성구간 : 다대포해변공원 일원

▷ 내 용 : 파고라, 전망대 1개소, 목재데크 등 정비

▷ 사업기간 : 2022. 2. ~ 9.

▷ 사 업 비 : 250백만원

○ **장림항 보행교 설치 사업** (건설과)

▷ 조성구간 : 사하구 장림동 1092번지 일원(장림항)

▷ 내 용 : 장림항 보행교 설치 1식 (L=90m, B=4~8m)

- 장림보행교 조성사업 2개년도 사업으로 추진

▷ 사업기간 : 2022. 2 ~ 2024. 10.

▷ 사 업 비 : 4,900백만원

□ 연차별 추진계획

	임기 내					
세부추진내용	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
	17.3%	83.4%	100 %	%	%	
해안산책로 그린웨이 조성사업	사업완료					
감성예술길 미관개선 사업	사업완료					
고우니 생태길 정비사업	사업완료					
장림보행교 설치사업	市계약심사 공사 착공	공사 추진	공사 준공			

【재원조달계획】

(단위:백만원)

	п	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
T	ᄑ				711	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
7	#	5,920		5,920	5,920					
국	비									
시	비	3,202.5		3,202.5	3,202.5					
구	비	1,617.5		1,617.5	1,617.5					
기	타	1,100		1,100	1,100					

[추진실적]

○ 2022. 01. : 부산광역시 「도심갈맷길 300리 조성사업」 공모 선정

○ 2022. 02. : 미관개선사업 경계 측량

○ 2022. 03. : 고우니생태길 정비사업 실시설계용역 발주

○ 2022. 04. : 해안산책로 그린웨이 조성사업 실시설계용역 발주

○ 2022. 05. ~ 09. : 고우니생태길 정비사업 공사 준공

○ 2022. 05. ~ 09. : 강변대로 「도심갈맷길 미관개선」사업 공사 준공

○ 2022. 09. : 해안산책로 그린웨이 조성사업 공사 착공

○ 2022. 09. : 장림항 보행교 설치 사업 市 계약심사 이행

○ 2022. 10. : 장림항 보행교 설치 사업 공사 발주

○ 2022. 12. : 해안산책 그린웨이 조성사업 공사 준공

○ 2022. 12. : 장림항 보행교 설치 사업 공사 착공

○ 2023. 05. : 장림항 보행교 건설사업관리용역 착수

○ 2023. 07. : 장림항 보행교 교량 상부(강교) 제작 착수

○ 2023. 12. : 장림항 보행교 교량 하부기초(교각) 설치 완료, 상부(강교) 제작 완료

○ 2024. 07. : 장림항 보행교 교량 상부(강교) 설치 완료

○ 2024. 08. : 상부 목재데크 및 캐노피 설치중

○ 2024. 11. : 장림항 보행교 설치 사업 공사 준공

[구민소통 실적]

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	2호	-

[기대효과]

- 을숙도~장림포구~해안산책로~고우니생태길~동측지구로 이어지는 생태 및 낙조경관에 특화된 도심갈맷길 조성으로 갈맷길 브랜드 이미지 제고
- 다양한 보행환경 개선으로 걷고 싶은 보행길, 다시 찾고 싶은 관광지로의 도약

[관련사진]

