

사업구분	계속사업	사업주체	구
사업기간	2021년~2023년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	3,527백만원	완료시기	임기내
추진부서	도시정비과 도시개발담당 (김은선 ☎4725)	협조부서(기관)	환경위생과 (장진화 ☎4382)

## 【사업추진계획】

### □ 사업추진목표

- 장림유수지 내 물순환 및 자정작용 향상을 위하여 인공습지 및 수로시설을 개선하고 정비 및 토구 악취방지 게이트를 설치하여 악취를 차단함으로써 지역주민들의 생활환경개선 및 접근성을 높여 생태휴식 공간으로서의 기능을 제공하고 장림포구로 유입되는 수질개선을 통해 생태환경을 보전

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2023. 9.
- 사 업 비 : 3,527백만원 (국비 60%, 시비 20%, 구비 20%)
- 사업내용
  - 위 치 : 장림동 1149번지 일원 공유수면
  - 규 모 : 인공습지 및 수로시설 정비, 생태 산책로 및 휴식공간 조성 등

### □ 세부추진계획

- 2021. 03. ~ 06. : 사업협약 및 보조금 교부
- 2021. 07. : 실시설계용역 착수
- 2021. 09. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2021. 12. : 실시설계용역 중간보고회 개최
- 2022. 01. : 주민설명회 개최 및 주민현장견학(지하저류조) 실시
- 2022. 04. : 수처리 관련 외부전문가 자문
- 2022. 06. : 토구 악취방지 게이트 설치 계약의뢰(조달청), 실시설계용역 완료
- 2022. 06. : 계약심사 및 공사발주
- 2022. 08. : 장림유수지 정비사업 공사 착공
- 2023. 09. : 장림유수지 정비사업 공사 준공

## □ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	70%	100%	%	%	%	
장림유수지 내 인공습지 등 다목적 정비	실시설계완료, 공사 착공	공사 준공				

## 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	3,527	1,580	1,947	1,947					
국 비	2,116.2	948	1,168.2	1,168.2					
시 비	705.4	316	389.4	389.4					
구 비	705.4	316	389.4	389.4					
기 타									

## 【추진실적】

- 2021. 03. ~ 06. : 사업협약 및 보조금 교부
- 2021. 07. : 실시설계용역 착수
- 2021. 09. : 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2021. 12. : 실시설계용역 중간보고회 개최
- 2022. 01. : 주민설명회 개최 및 주민현장견학(지하저류조) 실시
- 2022. 04. : 수처리 관련 외부전문가 자문
- 2022. 06. : 토구 악취방지 게이트 설치 계약의뢰(조달청), 실시설계용역 완료
- 2022. 06. : 계약심사 및 공사발주
- 2022. 08. : 장림유수지 정비사업 공사 착공
- 2022. 12. : 전기공사 착공 ▷ 안전총괄과
- 2023. 02. : 악취방지토구게이트 설치 완료
- 2023. 04. : 장림유수지 정비사업 공사 준공
- 2023. 05. : 용존산소공급시스템 설치 완료
- 2023. 06. : 전기공사 준공 ▷ 안전총괄과
- 2023. 09. : 공업용수 제어설비 공사 준공 ▷ 안전총괄과
- 2023. 09. : 장림유수지 내 하수박스 준설공사 준공

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
4회	-	1회	-	-

## 【기대효과】

- 장림유수지 내 물순환 및 자정작용 향상을 위하여 인공습지 및 수로시설을 개선하고 정비 및 토구 악취방지 게이트를 설치하여 악취를 차단함으로써 지역 주민들의 생활환경개선 및 접근성을 높여 생태휴식 공간으로서의 기능을 제공하고 장림포구로 유입되는 수질개선을 통해 생태환경을 보전

## 【관련사진】

