

관리번호
6-7

국립 치유의 숲 조성

사업구분	계속사업	사업주체	국가
사업기간	2020년~2024년	추진상황(%)	추진완료(100%)
소요예산	11,000백만원	완료시기	임기내
추진부서	산림복지과 산림담당 (박정태 ☎4527)	협조부서(기관)	양산국유림관리소 부산경영팀 (윤준혁 ☎784-8103)

【사업추진계획】

□ 사업추진목표(최종목표)

- 손실보상 완료(당리동 산22 등 12필지), 조성공사 준공(2023년)

□ 사업개요

- 추진기관 : 남부지방산림청 양산국유림관리소
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년
- 사업규모 : 62ha
- 사업비 : 11,000백만원(국비 100%) ▷ 보상 3,500, 공사 7,500
- 사업내용 : 치유센터, 치유숲길, 데크로드(무장애길), 유아숲 체험공간, 물놀이장, 산림치유시설 등

□ 세부추진계획

- 2022. 07. : 수용재결 신청(사하구), 토목공사 착공(양산국유림관리소)
- 2022. 10. : 수용재결(사하구)
- 2022. 12. : 공탁 및 소유권 이전등기 완료(사하구)
- 2023. 03. : 건축 및 기타(전기, 통신 등) 공사 착공(양산국유림관리소)
- 2023. 06. : 토목공사 준공(양산국유림관리소)
- 2023. 12. : 건축 및 기타공사 준공(양산국유림관리소)
- 2024. 08. : 치유의 숲 시범개장 및 운영(한국산림복지진흥원)

□ 연차별 추진계획

세부추진내용	임기 내					임기 후
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	50%	90%	100%	%	%	
국립치유의 숲 조성	보상완료 토목공사	건축 및 기타공사 사업완료	개장 및 운영			

【자원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선8기					2027년 이후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	11,000	11,000							
국 비	11,000	11,000							
시 비									
구 비									
기 타									

【추진실적】

- 2021. : 기본계획 수립 및 실시설계용역 완료
- 2022. : 토목공사 착공 및 치유의 숲 편입필지(12필지) 손실보상 완료
- 2023. : 토목 및 건축 등 공사 준공
- 2024. 08. : 치유의 숲 시범개장 및 운영

【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
5회	-	3회	5회	-

【기대효과】

- 산림휴양, 치유 등 숲에서 건강을 찾고 여유로운 휴식을 취하려는 이용객들에게 치유숲길 및 산림휴양시설 설치 등으로 건전한 여가 공간 제공

【관련사진】

