

## [안 료] 구청장 공약사항 추진상황

사 업 명 (신규/자체사업)	사하청년창업지원센터 신설		관리번호	5-4
			완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	일자리복지과, 청년지원담당 (이수현 ☎5952)	협조부서 (담당자, 전화)	건축과 (백인우 ☎4794)	
		추진상황(률)	추진완료(100%)	
사업기간	2019년 ~ 2020년	소요예산	728백만원	

### 【사업추진계획】

#### 사업추진목표

- 청년들에게 취·창업을 지원하여 청년 일자리 창출 및 청년이 자유롭게 소통·교류할 수 있는 공간 제공

#### 사업개요

- 위      치 : 사하구 하신중앙로 324, 2층 (하단동, 보해이브빌 2차)
- 규      모 : 517㎡(156평)
- 사업내용 : 청년 취·창업 지원 및 소통·교류 공간 조성
- 조성시설 : 입주공간, 시제품제작실, 세미나실, 스터디룸, 영상작업실 등
- 사   업   비 : 728백만원 (시설구축 695, 운영 33)

#### 연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
			30%	100%	100%
사하청년창업지원센터 신설	-	장소확보	공사, 개소	운영	운영

### 【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	728		728			728		
국 비								
시 비	400		400			400		
구 비	328		328			328		

※ 목표달성 이후 사업비는 총사업비 미포함

## □ 세부추진계획

- 예산 확보 : 2020. 1 ~ 9월 ▷ 2020년 제1,3회 추경예산
  - 시설구축비 : 695백만원 (설계비, 공사비, 물품구입비 등 / 시비 400백만원 포함)
  - 시설운영비 : 33백만원 (인건비, 프로그램사업비, 운영비 등 / 구비)
- 설계 및 공사 : 2020. 4 ~ 11월
- 조례제정, 물품구입, 인력선발 : 2020. 10 ~ 11월
- 개소 : 2020. 12월

## 【추진실적】

- 2019. 05. ~ 06. : 청년창업지원센터(청년센터) 벤치마킹(부산2, 순천1, 창원1)
- 2019. 07. : 사하청년창업지원센터 신설방안 보고
- 2019. 12. : 장소확정(舊 평생학습관)
- 2020. 03. : 사하청년창업지원센터 조성계획 수립, 제1회 추경 편성(구비)
- 2020. 04. ~ 07. : 설계용역
- 2020. 07. : 공사발주
- 2020. 08. : 공사착공
- 2020. 09. : 제3회 추경편성(시비, 구비)
- 2020. 10. ~ 11. : 「사하청년창업지원센터 설치 및 운영 조례」 제정
- 2020. 11. : 공사준공, 물품구입, 인력선발
- 2020. 12. : '20년 센터 운영계획 수립, 개소 및 운영

## 【금후계획】

- 2021. 01. : 사하구 청년창업지원센터 운영계획 수립
- 2021. 01. ~ 12. : 운영

## 【구민소통 실적】

설명회, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	3회	1회

## 【기대효과】

- 청년들의 활동·소통·교류 공간 제공 및 취·창업 지원 등 청년 관련 다양한 통합 서비스 제공을 통한 청년행복도시 사하 건설