

구청장 공약사항 추진상황

사업명 (/자체사업)	공동육아나눔터 확대 및 활성화	관리번호	2-2
		완료시기	임기내
주관부서 (담당자, 전화)	여성가족과, 가족지원담당 (최경미 ☎5662)	협조부서 (담당자, 전화)	市 여성가족과 (박미숙 ☎888-1521)
		추진상황(률)	추진 중(33%)
사업기간	2018년 ~ 2023년	소요예산	932백만원

【사업추진계획】

사업추진목표

- 괴정·당리·신평·장림·다대·구평에 1개소씩 확충(6개소)
- 임기 내 추진목표 : 5개소 신설, 당리동 공사착공

사업개요

- 위 치 : 괴정·당리·신평·장림·다대·구평 일원
- 기 간 : 2019. ~ 2023.
- 내 용 : 각 동별 공동육아나눔터 설치로 육아부담 경감(6개소)
- 사 업 비 : 932백만원(국 391, 시 391, 구 150)

기존 나눔터 현황

- 운영주체 : 사하구건강가정지원센터 (센터장: 조귀례)
- 인 력 : 전담인력 3명, 보조인력(자활) 3명
- 2020년 예산 : 188백만원 (국 74, 시 74, 구 40)

지 점 명	개소일	면적	주소	운영형태	운영시간	월이용인원	장난감현황
감천점 (삼성7호점)	2013.10.	112.8㎡	감천2동 감내꿈나무센터 1층	상시	10:00~18:00	153명	102점
하단점 (삼성7호점)	2017. 3.	76.03㎡	하단1동 꿈길작은도서관 1층	상시	10:00~18:00 1,3 (토) 10:00-13:00	468명	413점
구평점 (신한73호점)	2019.12.	73.26㎡	구평동 행정복지센터 1층	상시	10:00~18:00	124명	174점

세부추진계획

○ 이용자의 접근성 제고를 위해 마을생활권 단위로 나눔터 공간 확산

연번	동명	실 행 방 안	추진연도
1	구평	구평동 행정복지센터 내 설치 (조성완료)	2019
		<ul style="list-style-type: none"> • 1층 컴퓨터학습장에 조성 • 신한금융그룹 리모델링지원 공모사업 선정 ▶ 19.12.23. 개소 	
2	다대	신축 다대복지타운내 공동육아나눔터 신규 개소	2021
		<ul style="list-style-type: none"> • 다대복지타운 2층(프로그램1실) 공간 조성 예정 	
3	장림	(가칭)문화복지복합센터 건물 신축 시 공동육아나눔터 신규 개소	2021
		<ul style="list-style-type: none"> • 문화복지복합센터 신축시 2층 공간 조성 	
4	괴정	녹색고개 어울림플랫폼 공간 리모델링 후 신규 개소	2022
		<ul style="list-style-type: none"> • 녹색고개 어울림플랫폼내 2층 공간 조성 	
5	신평	도시재생 뉴딜 공모사업에 따른 공간 리모델링 후 신규 개소	2022
		<ul style="list-style-type: none"> • 공모선정에 따라 동매마을 내 공간 리모델링 	
6	당리	육아종합지원센터 건립 시 공동육아나눔터 조성	2023
		<ul style="list-style-type: none"> • 육아종합지원센터 내 공동육아나눔터 공간 배치하여 운영 	

연차별 추진계획

세부추진내용	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
		5%	21%	31%	79%	(임기내)100%
공동육아나눔터 6개소 확대	업무 협의	1개소 ()	설치공사 (다대,장림)	3개소 (다대, 장림, 괴정)	1개소(신평) 공사착공(당리)	1개소 (당리)

【재원조달계획】

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	계	민선7기				
				2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
계	932		932		194	188	202	348
국 비	391		391		42	74	101	174
시 비	391		391		42	74	101	174
구 비	150		150		110	40		

【추진실적】

- 2019. 03. : 구평동 공동육아나눔터 설치 장소 변경 검토(→구평동행정복지센터)
- 2019. 07. : 신한금융그룹 공동육아나눔터 설치 지원사업 공모 선정(구평동행정복지센터)
- 2019. 10. : 구평동 공동육아나눔터 석면해체 및 전기인입공사 등 시행
- 2019. 10. : 다대동 공동육아나눔터 설치 장소 변경(물운대복지관→다대복지타운,2020년)
- 2019. 12. : 구평동 공동육아나눔터 개소
- 2020. 01. : 다대동 공동육아나눔터(다대복지타운) 착공
- 2020. 04. : 괴정동 공동육아나눔터 대상부지 매입

【문제점 및 대책】

- 공동육아나눔터 조성을 위한 리모델링 및 기자재 구입 등 예산(구비) 확보 필요

【금후계획】

- 2021. 02. : 다대동 공동육아나눔터(다대복지타운 內) 개소
- 2021. 03. : 괴정동 공동육아나눔터(녹색고개 어울림플랫폼 內) 개소
- 2021. 05. : 장림동 공동육아나눔터(장림동문화복지복합센터 內) 개소
- 2022. 06. : 신평동 공동육아나눔터(도시재생 뉴딜사업) 개소
- 2022. 06. : 당리동 공동육아나눔터(육아종합지원센터) 개소

※ 2020년 연간추진계획

사업내용	총사업비 (백만원)	분기별 계획			
		1/4	2/4	3/4	4/4
설치공사	188	다대동 공동육아나눔터 설치 공사			

【구민소통 실적】

, 보고회 등	만족도, 설문조사	민간전문가 자문	언론.방송 보도	기 타
9회	1회		5회	3회

【기대효과】

마을단위로 공동육아나눔터를 확충하여 이용자의 접근성 향상 및 돌봄공동체 분위기 확산

- 육아관련 정보 공유 및 프로그램 제공하여 양육부담 완화

